



**MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.**  
**2021 - 2024**  
**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO**



En la localidad de **Vista Hermosa** del Municipio de **San Sebastián Tlacotepec**, del Estado de Puebla, siendo las **14:00 horas** del día **10 de noviembre de 2022**, se levanta el **Acta de Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DEL KM 0+000 AL KM 0+298.12, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)</b>	
No. de obra: <b>2022-21</b>	Contrato No. <b>MSSTP-IR3-20/22</b>
Oficio de autorización: <b>MSST-TES-2022-21</b> de fecha <b>13 de junio de 2022</b>	Contratista: <b>JUVENAL TAPIA RODRÍGUEZ</b>
Monto asignado: <b>\$ 980,464.22</b>	Monto del contrato: <b>\$ 980,008.38</b>
Monto Modificado: <b>\$ 980,008.38</b>	Monto Ejercido: <b>\$ 980,008.38</b>
Fondo: <b>FISMDF 2022</b>	Fecha de inicio: <b>19 de julio de 2022</b>
Ejercicio: <b>2022</b>	Fecha de término: <b>10 de noviembre de 2022</b>
Fianza de vicios ocultos: <b>Fianza No. 3088-13879-5, de ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C. V.</b> por un importe de <b>\$ 98,000.84 (NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 84/100 M.N.)</b> , correspondiente al 10% del total del monto ejercido.	
Por el Municipio: <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	Por el contratista: <b>JUVENAL TAPIA RODRÍGUEZ</b>
 <b>Ing. Jairo Rodríguez Flores</b> Residente de obras	 <b>Ing. Juvenal Tapia Rodríguez</b> El Superintendente de la obra



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024



DIRECCIÓN MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024



CONTRALORIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024

Descripción de los trabajos que se reciben:

Nombre de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DEL KM 0+000 AL KM 0+298.12, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)**

Conceptos de trabajo:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
I	GUARNICIONES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	43.60
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	13.08
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	M2	98.11
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	8.61



REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	109.01
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	7.41
II	<b>CUNETAS</b>		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	80.42
CUNE004	CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c=150 KG/CM2 DE 0.80 M. DE ANCHO Y 0.08 M. DE ESPESOR. INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACIÓN DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA.	M	94.61
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	3.84
III	<b>TERRACERIAS</b>		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	527.70
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	46.90
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	20.10
TERRAMATB	TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% DE SU PVS.M.	M3	79.37
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	103.18
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	309.54
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	79.16
PAAS013	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM. INCLUYE INCORPORACION DE AGUA.	M3	79.16
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	105.54
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	137.20
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	19,345.20
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	791.55
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	527.70
IV	<b>PAVIMENTOS</b>		
PAAS022	BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR.	M2	527.70
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	M2	527.70
PAVCONHID250/15	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, CIMBRADO, DECIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.	M2	527.70



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024



CONTRALORIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024



REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024

CONSTRUCCIONES CAMED  
JUVENILDA RODRIGUEZ  
R.F.C. T.A. 00719844  
Tel. 238 40 92401

*[Handwritten signature]*



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	624.47
v	SEÑALIZACION		
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	109.01
PINCON10-M	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CENTÍMETROS	M	202.94
090-D.01A	SEÑAL PREVENTIVA DE LA SP-6 A SP-23 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	1.00
090-E.01A	SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	1.00
090-E.01C	SEÑAL RESTRICTIVA SR-8 A SR-33 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	1.00
vi	ACARREOS		
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3	113.14
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO...		
9040 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3/KM	11,766.56
9030 00	ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO...		
9030 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	TON	40.01
9060 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC., EN CAMION, EN CAMINO...		
9060 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	TON/KM	4,161.04

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA  
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA  
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SE DA FE DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDA Y OPERANDO PARA LO CUAL FUE CONSTRUIDA, LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SE ENCUENTRAN CONFORMES CON LO CONSTRUIDO Y ENTREGADO, Y SE COMPROMETEN A DAR BUEN USO DE LA MISMA.

Importe del contrato: \$ **980,008.38**

Convenio Modificatorio: **No Aplica**

Importe de convenio: \$ **0.00**

Importe total ejercido: \$ **980,008.38**

Fecha real de inicio: **19 de julio de 2022**

Fecha real de terminación: **10 de noviembre de 2022**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

CONSTRUCCIONES CAMED  
 JUVENAL TABOADA DE GUEZ  
 R.F.C.: TAB38060719844  
 Tel. 238 40 92401

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA  
 2021-2024

ANTICIPO/ESTIMACIÓN	NO. FACTURA	FOLIO FISCAL DE FACTURA (UUID)	IMPORTE
Anticipo	<b>276</b>	C352C886-E7ED-4732-B05C-2A8C0AC6D6FE	\$ <b>294,002.51</b>
Estimación No.01 Finiquito	<b>307</b>	DF53218-DF74-4AE3-9A27-2F3236D88597	\$ <b>686,005.87</b>
<b>TOTAL APLICADO</b>		Anticipo + Estimación No.01 Finiquito	\$ <b>980,008.38</b>

Pendientes de autorización: **No aplica**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **Si.**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA  
 2021-2024



**MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.**

**2021 - 2024**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO**



Manuales de Operación: **No aplica.**

Certificado de garantía de calidad: **Fianza de Vicios Ocultos.**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **El contratista entrega la Bitácora de obra**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **15:00 horas** en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Entrega:

**Por el contratista**



  
CONSTRUCCIONES  
C/MED  
JUVENAL TAPIA RODRIGUEZ  
R.F.C. TA R 1000 19844  
**C. JUVENAL TAPIA RODRIGUEZ**  
Representante legal

Recibe:

**Por el Municipio contratante**

  
  
**C. Raymundo Atanacio Arciga**  
Presidente Municipal Constitucional  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC, PUE  
2021-2024

  
REGIDURÍA DE  
OBRAS PÚBLICAS  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC, PUE  
**C. Hugo García Gregorio**  
Regidor de desarrollo urbano, ecología,  
medio ambiente, obras y servicios  
públicos.

  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC PUE  
2021-2024  
  
**C. Ing. Bulmaro Gómez Jofre**  
Director de Obras Públicas

  
CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC, PUE  
2021-2024  
**C. Eustacio Bravo Arciga**  
Contralor municipal



**Representantes de la comunidad beneficiada  
(AUTORIDAD):**

**C. Francisco Vázquez Paredes**  
Inspector de Vista Hermosa

**(COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA):**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024

**C. Omar Cristóbal Rojas**  
Presidente

**C. Ranulfo Robles Montalvo**  
Secretario

**C. Joaquín Vázquez Rodríguez**  
Tesorero

**C. Albaro Garcia Castañeda**  
Vocal de control y vigilancia

**C. Isaac Cristóbal Valdivia**  
1er. vocal

**C. Florián Cristóbal Rojas**  
2do. vocal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONSTRUCCIONES CAMED  
JUVENAL TAPIA RODRIGUEZ  
R.F.C. TARJ800719844  
Tel. 238 40 92401

LAS FIRMAS DE ESTA HOJA CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DEL KM 0+000 AL KM 0+298.12, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024