



MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.

2021 - 2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO



En la localidad de Naranjastitla De Victoria del Municipio de San Sebastián Tlacotepec, del Estado de Puebla, siendo las 14:00 horas del día 25 de agosto de 2022, se levanta el Acta de Entrega-Recepción de los trabajos correspondientes a:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NARANJASTITLA DE VICTORIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.			
No. de obra: 2022-33	Contrato No. MSSTP-AD-29/22		
Oficio de autorización: MSST-TES-2022-33 de fecha 27 de junio de 2022	Contratista: AGUSTÍN DIAZ TOVANY		
Monto asignado: \$ 425,575.46	Monto del contrato:	\$ 417,341.45	
Monto Modificado: \$ 417,341.45	Monto Ejercido:	\$ 417,341.45	
Fondo: FISMDF 2022	Fecha de inicio:	27 de julio de 2022	
Ejercicio: 2022	Fecha de término:	25 de agosto de 2022	
Fianza de vicios ocultos: Fianza No. 0051426-00000, de TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V. por un importe de \$ 41,734.15 (CUARENTA Y UNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.), correspondiente al 10% del total del monto ejercido.			
Por el Municipio: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Por el contratista: AGUSTÍN DIAZ TOVANY		
 Ing. Jairo Rodríguez Flores Residente de obras	 Ing. Jael Hernández Cid El Superintendente de la obra		

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA 2021-2024

Descripción de los trabajos que se reciben:

Nombre de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NARANJASTITLA DE VICTORIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.**









Conceptos de trabajo:

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD
1.00	PRELIMINARES		
1003 00	DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO.		
1003 01	DESPERDIANDO EL MATERIAL, CON ACARREO A 40 MTS.	M3	22.40
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	83.90
2.00	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO		
1060 00	EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO.		
1060 02	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMUN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M.	M3	2.35
1131 00	RELLENO EN ZANJAS...		
1131 03	COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3.	2.30



CONTRALORIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA 2021-2024

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD
4030 00	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO.		
4030 03	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	6.90
4091 00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA.		
4091 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6.	M2	9.60
4080 00	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN...		
4080 02	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS.	M2	34.20
4080 04	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSA DE OBRA FALSA CON ALTURA HASTA DE 3.60 M.	M2	27.60
4090 00	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2.		
4090 01	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2	KG	164.35
ARM008	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ARMEX (TODAS LA MEDIDAS)	M	118.00
MUBLO014	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	45.20
4100 00	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA.		
4100 01	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM INCLUYE REPELLADO	M2	123.60
4109 05	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	22.35
4100 07	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M	46.00
7004 00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA...		
7004 01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX LAVABLE, EN INTERIORES O EXTERIORES, SOBRE MUROS, PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO, CON UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	M2	145.95
4130 00	ACABADOS DE AZOTEA CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA		
4130 02	ACABADO ESCOBILLADO EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M2	21.00
4130 04	CHAFLAN DE 10 X 10 CM, DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 1 1/2"	M	41.00
7001 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS...		
7001 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBULAR TIPO L CALIBRE 18 Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18	M2	6.65
7002 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS...		
7002 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBULAR TIPO L CALIBRE 18 Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18	M2	0.80
7003 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS...		
7003 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO MEDIO DOBLE 3 MM	M2	0.80


 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024



 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024



CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD
6010 00	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ O CONTACTO		
6010 01	SALIDA Y RAMALEO ELECTRICO DE ILUMINACION EN PLAFON INCLUYE: APAGADOR, CONTACTO Y SALIDA DE PLAFON. CAJA DE LAMINA, TAPA, CABLE, ALAMBRE, CON TUBO DE POLIDUCTO O SIMILAR DE 1/2" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	SAL	5.00
3.00	MUEBLES SANITARIOS		
6008 00	INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS CON COLOCACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE AGUA, CON TUBERÍA DE COBRE Y PVC SANITARIA		
6008 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA CATO O SIMILAR, AMACIZADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INCLUYE: (UNA PARTE PROPORCIONAL DE PZAS. ESPECIALES Y TUBERÍA DEL RAMAL GRAL. EN COBRE ASI COMO SU INSTALACION EN PVC SANITARIO). CONTRA CESPOL, TUBO GALAVANIZADO PARA SU FIJACION, LLAVE MEZCLADORA COMERCIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00
6008 04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO MARCA CATO BLANCO AMACIZADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: (UNA PARTE PROPORCIONAL DE PZAS. ESPECIALES Y TUBERÍA DEL RAMAL GRAL. EN COBRE ASI COMO SU INSTALACION EN PVC SANITARIO). ASIENTO CORTO CON TAPA Y HERRAJE COMPLETO DE BRONCE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00
6001 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS 450 LTS. CON SALIDA DE 3/4", INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PZAS. ESPECIALES DE COBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00
ACC021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERAS DE PISO O PRETIL DE PVC EN 4" CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	PZA	5.00
4.00	BIODIGESTOR		
6009 00	FOSA SEPTICA		
BIOD01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. DE CAPACIDAD, PARA SERVICIO DE 5 PERSONAS. INCLUYE FLETE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, PIEZAS, COLOCACIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00
BIOD02	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA LODOS, INCLUYE TAPA CIEGA, FLETE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	5.00
1060 02	EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMUN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M.	M3	24.04
1070 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS POR CUALQUIER MEDIO, DE 0.00 A 2.00 M.	M3	6.01
NIVEL 3	TUBERÍA DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR CALIDAD REXOLIT O SIMILAR		
TUCE002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 51 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).	M	36.10
TUCE004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 100 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).	M	24.30
TUCE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 45° PARA CEMENTAR DE 51 MM	PZA	10.00
TUCE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANITARIA CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 51 MM X 51 MM	PZA	10.00
1131 00	RELLENO EN ZANJAS		



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE
 2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE
 2021-2024



CONTRALORIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE
 2021-2024

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD
1131 01	RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	M3	21.45
1135 01	EXTENDIDO Y BANDEADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	0.25
5.00	POZO DE ABSORCIÓN		
1003 00	DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACION Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRESTAMO.		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	20.00
1010 00	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO...		
EXCA003	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 METROS CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	32.00
EXCA019	EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO EN ROCA FIJA DE 0.00 A 2.00 METROS CON CUÑA Y MARRO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	8.00
4091 00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA		
4091 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	M2	28.50
4090 00	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2		
4090 01	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2	KG	54.60
4080 00	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN...		
4080 02	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS.	M2	26.05
4030 00	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO.		
4030 02	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	2.60
4020 00	MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO HASTA 6.00 M. DE ALTURA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5		
4020 01	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5 X 12 X 24 CM EN 12 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN.	M2	70.70
1131 00	RELLENO EN ZANJAS		
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	19.20
1135 01	EXTENDIDO Y BANDEADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	20.80
FIL001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA DE 10 A 40 MM	M3	7.70
6.00	ACARREOS		
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3	36.75
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRDUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO...		
9040 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3/KM	1267.90

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE
2021-2024

[Handwritten signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE
2021-2024

[Handwritten signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE
2021-2024

[Handwritten signature]



**MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.
2021 - 2024**



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

SE DA FE DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDA Y OPERANDO PARA LO CUAL FUE CONSTRUIDA, LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SE ENCUENTRAN CONFORMES CON LO CONSTRUIDO Y ENTREGADO, Y SE COMPROMETEN A DAR BUEN USO DE LA MISMA.

Importe del contrato: \$ **417,341.45**

Convenio Modificatorio: **No aplica**

Importe de convenio: \$ **0.00**

Importe total ejercido: \$ **417,341.45**

Fecha real de inicio: **27 de julio de 2022**

Fecha real de terminación: **25 de agosto de 2022**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

ANTICIPO/ESTIMACIÓN	NO. FACTURA	FOLIO FISCAL DE FACTURA (UUID)	IMPORTE
Anticipo	270	040DAFDD-148B-97EB-FE0D6E973F1D	\$ 125,202.44
Estimación No.01 Finiquito	281	20DCBCFB-E1E1-4574-8BB3-FC5B118C8062	\$ 292,139.01
TOTAL APLICADO		Anticipo + Estimación No.01 Finiquito	\$ 417,341.45

Pendientes de autorización: **No aplica**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **Si**.

Manuales de Operación: **No aplica.**

Certificado de garantía de calidad: **Fianza de Vicios Ocultos.**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **El contratista entrega la Bitácora de obra**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **15:00 horas** en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Entrega:

AGUSTIN DIAZ TOVANY
Por el contratista
 RFC: LITA 800613FL7
ADT CONSTRUCCIONES
 Construcción y comercialización de materiales
 4ta. P. y Q. Vicente Guerrero No. 431
 Col. Insurgentes II C.P. 75770
C. AGUSTIN DIAZ TOVANY
 Representante legal

Recibe:

Por el Municipio contratante

C. Raymundo Atanacio Arciga
 Presidente Municipal Constitucional

C. Ing. Bulmaro Gómez Torres
 Director de Obras Públicas

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE
 2021-2024



CONTRALORIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE
 2021-2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO



REGIDURÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE
C. Hugo García Gregorio
Regidor de desarrollo urbano, ecología,
medio ambiente, obras y servicios
públicos.

C. Eustacio Bravo Arciga
Contralor municipal



AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE
2021-2024

**Representantes de la comunidad beneficiada
(AUTORIDAD):**

C. Filiberto Granja Merino
Inspector de Naranjastitla de Victoria

(COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA):

C. Yazmin Castro Gallardo
Presidente

C. Gemma Marcelino León
Secretario

C. Sandra Luz Gallardo Sánchez
Tesorero

C. Rosario Juárez Martínez
Vocal de control y vigilancia

C. Berenice Anastacio Rico
1er. vocal

C. Álvaro Castro Aldazaba
2do. vocal



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE
2021-2024



CONTRALORIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE
2021-2024

LAS FIRMAS DE ESTA HOJA CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NARANJASTITLA DE VICTORIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NARANJASTITLA DE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.