



**MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.**  
**2021 - 2024**



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO**

En la localidad de **Zacatilihuic** del Municipio de **San Sebastián Tlacotepec**, del Estado de Puebla, siendo las **14:00 horas** del día **25 de agosto de 2022**, se levanta el **Acta de Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <b>CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN EL BARRIO ROJAS DE LA LOCALIDAD DE ZACATILIHUIC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.</b>	
No. de obra: <b>2022-35</b>	Contrato No. <b>MSSTP-AD-31/22</b>
Oficio de autorización: <b>MSST-TES-2022-35</b> de fecha <b>27 de junio de 2022</b>	Contratista: <b>EDUARDO ANTONIO MORALES MONTALVO</b>
Monto asignado: <b>\$ 320,532.59</b>	Monto del contrato: <b>\$ 319,769.44</b>
Monto Modificado: <b>\$ 319,769.44</b>	Monto Ejercido: <b>\$ 319,769.44</b>
Fondo: <b>FISMDF 2022</b>	Fecha de inicio: <b>27 de julio de 2022</b>
Ejercicio: <b>2022</b>	Fecha de término: <b>25 de agosto de 2022</b>
Fianza de vicios ocultos: <b>Fianza No. 4323-08728-7, de ASEGURADORA INSURGENTES S. A. DE C. V. GRUPO FINNCIERO ASERTA</b> por un importe de <b>\$ 31,976.94 (TREINTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.)</b> , correspondiente al 10% del total del monto ejercido.	
Por el Municipio: <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	Por el contratista: <b>EDUARDO ANTONIO MORALES MONTALVO</b>
 <b>Ing. Jairo Rodríguez Flores</b> Residente de obras	 <b>Arq. Mario Rigoberto Moreno Clemente</b> El Superintendente de la obra

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024  
  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024  
  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024

Descripción de los trabajos que se reciben:

Nombre de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN EL BARRIO ROJAS DE LA LOCALIDAD DE ZACATILIHUIC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.**

Conceptos de trabajo:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
<b>I</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	140.00
DEM012	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACIÓN DE ACERO	M3	4.00
ACA089	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	5.20
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	15.60
<b>II</b>	<b>CIMENTACION</b>		
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	8.50

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024  
  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024  
  
 REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
CIMB037	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN CASTILLOS Y CADENAS	M2	50.75
ARM008	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ARMEX (TODAS LA MEDIDAS)	M	138.00
CON005	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	5.95
RELL004	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CIMENTACIÓN EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. CON PISÓN DE MANO UTILIZANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. INCLUYE: TRASPALCOS AGUA PARA HOMOGENEIZAR EL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	2.55
III	<b>ESTRUCTURA</b>		
MUBLO018	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	171.00
MUBLO134	SOBREPREGIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE BLOCK DE 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR	M2	342.00
CAS063	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 12 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 12 X 20 - 4	M	70.00
CIMB037	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN CASTILLOS Y CADENAS	M2	52.25
ARM008	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ARMEX (TODAS LA MEDIDAS)	M	110.00
CON005	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	2.60
EMB002	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M	52.00
IV	<b>HERRERIA</b>		
7001 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBULAR TIPO L CALIBRE 18 Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18	M2	10.00
7002 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBULAR TIPO L CALIBRE 18 Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18	M2	9.00
VIDR001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL MEDIO DOBLE CLARO DE 3 MM	M2	14.00
41147	SUMINISTRO DE CERRADURA DE PASADOR CON CUERPO Y CILINDRO DE LATON, TIPO 10-C, O EQUIVALENTE.	PZA	5.00
V	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
ELEC042	SALIDA, CABLEADO Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN EN PLAFÓN CON UN RECORRIDO PROMEDIO DE 6.00 METROS, INCLUYE: CAJA CUADRADA, BOTE PATA SPOT, CABLEADO, APAGADOR, PLACA DE ALUMINIO SENCILLA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	10.00
ELEC043	SALIDA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CONTACTOS CON UN RECORRIDO PROMEDIO DE 6.00 METROS, INCLUYE: CAJA CUADRADA, CABLEADO, CONTACTO, PLACA DE ALUMINIO SENCILLA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	10.00
ELEC021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) 125 VOLTS 100 WATTS.	PZA	10.00
VI	<b>ACARREOS</b>		
12198	ACARREO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION EN BOTE O EN BESTIA DE CARGA A UNA DISTANCIA MAX DE 500 M Y ELEVACION DE 40 M EN CONTRAPENDIENTE POR NO EXISTIR CAMINO DE ACCESO	KG	48,058.00

SE DA FE DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDA Y OPERANDO PARA LO CUAL FUE CONSTRUIDA, LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SE ENCUENTRAN CONFORMES CON LO CONSTRUIDO Y ENTREGADO, Y SE COMPROMETEN A DAR BUEN USO DE LA MISMA.

Importe del contrato: \$ **319,769.44**

Convenio Modificatorio: **No Aplica**

Importe de convenio: \$ **0.00**

Importe total ejercido: \$ **319,769.44**

Fecha real de inicio: **27 de julio de 2022**

Fecha real de terminación: **25 de agosto de 2022**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

ANTICIPO/ESTIMACIÓN	NO. FACTURA	FOLIO FISCAL DE FACTURA (UUID)	IMPORTE
Anticipo			\$ <b>0.00</b>
Estimación No.01 Finiquito	<b>69</b>	04F2E242-1FDA-4CB9-898F-8128E4E13604	\$ <b>319,769.44</b>
<b>TOTAL APLICADO</b>		Anticipo + Estimación No.01 Finiquito	\$ <b>319,769.44</b>

Pendientes de autorización: **No aplica**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **Si.**

Manuales de Operación: **No aplica.**

Certificado de garantía de calidad: **Fianza de Vicios Ocultos.**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **El contratista entrega la Bitácora de obra**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **15:00 horas** en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Entrega:

Por el contratista



DESARROLLO & CONSTRUCCION  
 EDUARDO ANTONIO  
 MORALES MONTALVO  
 RFC: MOME000919CE6  
 TEL: 221 181 5502

**C. EDUARDO ANTONIO MORALES MONTALVO**  
 Representante legal

CALLE LILAS NUMERO  
 INTERIOR 5106 C  
 C P 75786. COL. LAS FLORES.  
 TEHUACÁN. PUEBLA



REGIDURÍA DE  
 OBRAS PUBLICAS  
 AYUNTAMIENTO DE  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC PUE  
 2021-2024

Recibe:

Por el Municipio contratante



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC, PUE  
 2021-2024

**C. Raymundo Atanacio Arcega**  
 Presidente Municipal Constitucional



DIRECCIÓN DE  
 OBRAS PUBLICAS  
 AYUNTAMIENTO DE  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC PUE  
 2021-2024

**C. Ing. Bulmaro Gómez Torres**  
 Director de Obras Públicas



CONTRALORIA  
 MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC, PUE  
 2021-2024



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO**



**REGISTRANTE DE OBRAS PÚBLICAS**  
**C. Hugo García Gregorio**  
Regidor de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos.  
2021-2024

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**C. Eustacio Brantón**  
Contrador municipal  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.  
2021-2024

**Representantes de la comunidad beneficiada (AUTORIDAD):**

**C. Víctor Gutiérrez Castillo**  
Inspector de Zacatilihuic

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.  
2021-2024

**(COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA):**

**Gabino Sanchez Aza**  
Presidente

**Maria de los Angeles Rojas**  
Secretario

**Margarita Jovrez Contreras**  
Tesorero

**Zenaida Martinez Carrera**  
Vocal de control y vigilancia

**Catalina Villa Jovrez**  
1er. vocal

**Margarita Jovrez Contreras**  
2do. vocal

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**  
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.  
2021-2024

LAS FIRMAS DE ESTA HOJA CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN EL BARRIO ROJAS DE LA LOCALIDAD DE ZACATILIHUIC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZACATILIHUIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.