



En la localidad de **Tentziantla** del Municipio de **San Sebastián Tlacotepec**, del Estado de Puebla, siendo las **12:00 horas** del día **23 de diciembre de 2021**, se levanta el Acta de **Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TENTZIANTLA ENTRE PUENTE Y ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	
No. de obra: 2021-03	Contrato No. MSSTP-IR3-03/21
Oficio de autorización: MSST-TES-2021-03 de fecha 08 de noviembre de 2021	Contratista: GERMÁN ARMENTA AGUILAR
Monto asignado: \$ 1,043,959.83	Monto del contrato: \$ 1,042,191.03
Monto Modificado: \$ 1,184,372.25	Monto Ejercido: \$ 1,184,372.25
Fondo: FISDMDF 2021 \$ 62,546.16 FORTAMUN-DF 2021 \$ 1,121,826.09	Fecha de inicio: 29 de noviembre de 2021
Ejercicio: 2021	Fecha de término: 23 de diciembre de 2021
Fianza de vicios ocultos: Fianza No. 3088-12817-4, de ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C. V. por un importe de \$ 118,437.23 (CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.) , correspondiente al 10% del total del monto ejercido.	
Por el Municipio: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Por el contratista: GERMÁN ARMENTA AGUILAR
 Ing. Juan Carlos Moreno Altamirano Residente de obras	 Arq. Samantha Flores Mauleon El Superintendente de la obra



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024



CONTRALORIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024

Descripción de los trabajos que se reciben:

Nombre de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TENTZIANTLA ENTRE PUENTE Y ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.**

Conceptos de trabajo:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
I GUARNICIONES			
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	53.60
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	16.08
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES FC=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M2	120.60
CON003		M3	10.59

REGIDURÍA DE OBRAS PUBLICAS
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024



GERMAN ARREOLA ACUÑA
 RFO: A60307116CA
 Teléfono: 2382063085
 E-mail: germana27@gmail.com
 Calle Mariano Escobedo,
 Número 1801 C.P. 75710
 Col. San Vicente Ferrer,
 Tehuacan Puebla,

PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	134.00
11,121.00	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	9.11
II CUNETAS			
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	67.20
CUNE004	CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2 DE 0.80 M. DE ANCHO Y 0.08 M. DE ESPESOR. INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACIÓN DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA.	M	84.00
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	3.36
III TERRACERIAS			
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	600.50
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	205.79
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	88.20
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	382.19
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	1,146.57
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	90.08
PAAS013	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM. INCLUYE INCORPORACION DE AGUA.	M3	90.08
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	120.10
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	156.13
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	21,233.68
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	900.75
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	600.50
IV PAVIMENTOS			
PAAS022	BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR.	M2	600.50
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	M2	600.50
PAVCONHID250/15	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, CIMBRADO, DECIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE.	M2	600.50

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REGIDURÍA DE OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

RESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.
2021 - 2024
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	687.80	
V	SEÑALIZACION			
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	134.00	
PINCON12-M	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 12 CM	M	134.00	
VI	ACARREOS			
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...			
9010 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3	127.33	
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO...			
9040 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3/KM	17,953.53	
9030 00	ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO...			
9030 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	TON	45.15	
9060 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC., EN CAMION, EN CAMINO...			
9060 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	TON/KM	6,366.15	
VII	ADITIVAS			
	MAMPOSTERÍA			
TRA001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	9.60	
EXCA010	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA), EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	8.16	
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC = 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	9.60	
CIM008	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M3	4.32	
FIL001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 10 A 40 MM	M3	1.92	
DREN4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES DE P.V.C. DE 4" DE DIAMETRO, @ 2 m CON UNA LONGITUD DE 1.90	M	2.40	
RELL010	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL DE BANCO. (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	1.44	
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	9.60	
LAVADERO02	CONSTRUCCION DE LAVADERO EN VIALIDAD PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES DE F'c= 200 KG/CM2, 1.50 M DE DESARROLLO Y 2.50 M DE LARGO CON LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	PZA	11.00	
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...			
9010 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3	21.18	



REGIDURÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CONTROLORIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO...		
9040 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3/KM	2,442.56
9030 00	ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO...		
9030 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	TON	3.37
9060 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC., EN CAMION, EN CAMINO....		
9060 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	TON/KM	475.17

SE DA FE DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDA Y OPERANDO PARA LO CUAL FUE CONSTRUIDA, LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SE ENCUENTRAN CONFORMES CON LO CONSTRUIDO Y ENTREGADO, Y SE COMPROMETEN A DAR BUEN USO DE LA MISMA.

Importe del contrato: \$ **1,042,191.03**

Convenio Modificatorio: **CONV-MSSTP-IR3-03/21**

Importe de convenio: \$ **142,181.22**

Importe total ejercido: \$ **1,184,372.25**

Fecha real de inicio: **29 de noviembre de 2021**

Fecha real de terminación: **23 de diciembre de 2021**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

ANTICIPO/ESTIMACIÓN	NO. FACTURA	IMPORTE
Anticipo	211	\$ 312,657.31
Estimación No.01 Finiquito	215	\$ 871,714.94
TOTAL, APLICADO		\$ 1,184,372.252

Pendientes de autorización: **No aplica**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **Si**

Manuales de Operación: **No aplica.**

Certificado de garantía de calidad: **Fianza de Vicios Ocultos.**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **El contratista entrega la Bitácora de obra**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **13:45 horas** en el mismo lugar y fecha de su apertura

Entrega:



REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE
2021-2024

Por el contratista

GERMAN ARMENTA AGUILERA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Teléfono: 2382063085
E-mail: germania218@gmail.com
Calle Mariano Escobedo,
Número 1891 C.P. 75718
Col. San Vicente Ferrer,
Tehuacán Puebla.



CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC. PUE
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE
2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC. PUE
2021-2024



MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.
2021 - 2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

PROYECTO: PAVIMENTO
REC: EAGAR0416163
Teléfono: 2382063085
E-mail: germanta27@gmail.com

Calle Mariano Escobedo,
Número 1801 C.P. 75718
Col. San Vicente Ferrer,
Tehuacán Puebla.

[Handwritten signature]
C. GERMÁN ARMENTA AGUILAR
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
ARMENTA.

C. GERMÁN ARMENTA AGUILAR
Representante legal



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE
2021-2024

[Handwritten signature]

C. Raymundo Atanacio Arciga
Presidente Municipal Constitucional



Por el Municipio contratante



[Handwritten signature]
DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE
2021-2024

C. Ing. Bulmaro Gómez Torres
Director de Obras Públicas

[Handwritten signature]

REGIDURÍA DE
OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE
2021-2024
C. Hugo García Gregorio
Regidor de desarrollo urbano, ecología,
medio ambiente, obras y servicios
públicos.

[Handwritten signature]

CONTRALORIA
C. Eustacio Bravo
Contralor municipal
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE
2021-2024

Representantes de la comunidad beneficiada
(COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA):

[Handwritten signature]

C. Constantino Nolasco Robles
Presidente

[Handwritten signature]

C. Luis Efraín Amador Hernández
Secretario

[Handwritten signature]

C. Honorio Morales Nolasco
Tesorero

[Handwritten signature]

C. Reginaldo Morales Ramos
Vocal de control y vigilancia

[Handwritten signature]

C. Miguel Flores Valla
1er. vocal

[Handwritten signature]

C. Jaime Valdivia Valla
2do. vocal

LAS FIRMAS DE ESTA HOJA CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TENTZIANTLA ENTRE PUENTE Y ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TENTZIANTLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.

[Handwritten signature]