





**MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.**  
**2021 - 2024**



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO**

De conformidad con lo establecido en el Artículo 74 Primer Párrafo de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y el Artículo 124 del Reglamento de la Ley Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; En la localidad de **Buena Vista De Cuauhtémoc** del Municipio de **San Sebastián Tlacotepec**, del Estado de Puebla, siendo las **14:00 horas** del día **04 de noviembre de 2023**, se levanta el **Acta de Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <b>CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE CUAUHTÉMOC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.</b>	
No. de obra: <b>2023-18</b>	Contrato No. <b>MSSTP-IR5-14/23</b>
Oficio de autorización: <b>MSST-TES-2023-18</b> de fecha <b>11 de agosto de 2023</b>	Contratista: <b>LAURA MIREYA PEÑA HERNÁNDEZ</b>
Monto asignado: <b>\$ 2,036,916.49</b>	Monto del contrato: <b>\$ 2,035,398.59</b>
Monto Modificado: <b>\$ 2,035,398.59</b>	Monto Ejercido: <b>\$ 2,035,398.59</b>
Fondo: <b>FAISMUN</b>	Fecha de inicio: <b>06 de septiembre de 2023</b>
Ejercicio: <b>2023</b>	Fecha de término: <b>04 de noviembre de 2023</b>
Fianza de vicios ocultos: <b>Fianza No. 4323-09543-7, de ASEGURADORA INSURGENTES S. A. DE C. V.</b> por un importe de <b>\$ 203,539.86 (DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.)</b> , correspondiente al 10% del total del monto ejercido.	
Por el Municipio: <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	Por el contratista: <b>LAURA MIREYA PEÑA HERNÁNDEZ</b>
 <b>Ing. Juan Carlos Moreno Altamirano</b> Residente de obras	 <b>Ing. Oscar Esteban Pérez Romero</b> El Superintendente de la obra

DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
DE PUEBLOS Y CAMINOS  
**LAURA MIREYA PEÑA HERNÁNDEZ**  
RFC: RENC-960456-LM1  
CONTACTO: 238 147 2892  
DOMICILIO: CONOCIDO SAN. COL. CENTRO  
EL DUCIOTLÁN, PUE. 73020

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC, PUE.  
2021-2024



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC, PUE.  
2021-2024

Descripción de los trabajos que se reciben:

Nombre de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE CUAUHTÉMOC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.**

Conceptos de trabajo:

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
<b>I</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	669.00
<b>II</b>	<b>CIMENTACION</b>		
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	36.60



CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC, PUE.  
2021-2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC 100 KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	110.60
31311	CIMBRA PARA CADENAS Y/O CASTILLOS CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMUN INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	300.80
ARM008	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ARMEX (TODAS LA MEDIDAS)	M	668.00
CON005	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES FC 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	22.60
IMP001	IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN, DALAS Y CONTRA TRABES CON MICROLASTIC O SIMILAR	M2	382.20
RELL004	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CIMENTACIÓN EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. CON PISÓN DE MANO UTILIZANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. INCLUYE: TRASPALOS AGUA PARA HOMOGENEIZAR EL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	8.40
<b>III</b>	<b>ESTRUCTURA</b>		
MUBLO018	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL CON VARILLA TEC 60 A CADA 2 HILADAS	M2	931.60
MUBLO134	SOBREPREGIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE BLOCK DE 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR	M2	1,863.20
31311	CIMBRA PARA CADENAS Y/O CASTILLOS CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMUN INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	388.40
ARM008	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ARMEX (TODAS LA MEDIDAS)	M	988.00
CON005	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES FC 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	20.60
EMB002	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M	360.00
LIM004	LIMPIEZA DE TERRENO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	M2	1,003.50
<b>IV</b>	<b>HERRERIA</b>		
7001 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBULAR TIPO L CALIBRE 18 Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18	M2	80.00
7002 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBULAR TIPO L CALIBRE 18 Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18	M2	39.60
7004 03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERÍA SIN VIDRIO, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.30 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS).	M2	119.60
VIDR002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL CLARO DE 4 MM	M2	79.60
46069	S. Y C. DE CHAPA DE PERILLA DE CILINDRO DORADA C/LLAVES	PZA	40.00
<b>V</b>	<b>PLACA INFORMATIVA</b>		

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y PASADIZOS.  
LAURA BRYEN PERA HERNANDEZ  
382.20 - PEM 500406-LM1  
CONTACTO: 238 147 28 93  
INCORPORACIONES SA DE CV  
EL KOCITLAN, PUE.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUE.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUE.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUE.  
2021-2024

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO**

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
S/C-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 25 X 35 CMS., ELABORADO A BASE DE MATERIAL ACRILICO CONFORME AL PROTOTIPO DEL AYUNTAMIENTO	PZA	20.00
VI	<b>ACARREOS</b>		
12198	ACARREO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION EN BOTE O EN BESTIA DE CARGA A UNA DISTANCIA MAX DE 500 M Y ELEVACION DE 40 M EN CONTRAPENDIENTE POR NO EXISTIR CAMINO DE ACCESO	KG	296,920.32

SE DA FE DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDA Y OPERANDO PARA LO CUAL FUE CONSTRUIDA, LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SE ENCUENTRAN CONFORMES CON LO CONSTRUIDO Y ENTREGADO, Y SE COMPROMETEN A DAR BUEN USO DE LA MISMA PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CAMINOS

AURA MIREYA PERAL HERNANDEZ  
 RFC: PEHL-160408-1M1  
 CONTACTO: 558 141 28 92  
 DOMICILIO: CALLE SAN CAL CENTRO  
 CLOXDOHTLÁN, PUE. 75920

Importe del contrato: \$ **2,035,398.59**

Convenio Modificatorio: **No Aplica**

Importe de convenio: \$ **0.00**

Importe total ejercido: \$ **2,035,398.59**

Fecha real de inicio: **06 de septiembre de 2023**

Fecha real de terminación: **04 de noviembre de 2023**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

ANTICIPO/ESTIMACIÓN	NO. FACTURA	FOLIO FISCAL DE FACTURA (UUID)	IMPORTE
Anticipo	<b>39</b>	B6DFC858-D5D3-40A5-8B45-OFD78BBB869A	\$ <b>610,619.58</b>
Estimación No.01	<b>49</b>	493A6573-4C25-426C-B346-420BE8ED9D2D	\$ <b>920,703.02</b>
Estimación No.02 Finiquito	<b>56</b>	D2E65818-53D4-421E-A6F2-BAC9F141AEF5	\$ <b>504,075.99</b>
<b>TOTAL APLICADO</b>		Anticipo + Estimación No.01 + Estimación No.02 Finiquito	\$ <b>2,035,398.59</b>

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE  
 2021-2024

Pendientes de autorización: **No aplica**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **Si.**

Manuales de Operación: **No aplica.**

Certificado de garantía de calidad: **Fianza de Vicios Ocultos.**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **El contratista entrega la Bitácora de obra**

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE  
 2021-2024



No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **15:00 horas** en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Entrega:

Por el contratista



**C. LAURA MIREYA PEÑA HERNÁNDEZ**  
Representante legal

Recibe:

Por el Municipio contratante



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC, PUE

**Raymundo Atanacio Arciga**  
Presidente Municipal Constitucional



**C. Eustacio Bravo Arciga**  
Contralor municipal



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC, PUE

**C. Ing. Bulmaro Gómez Torres**  
Director de Obras Públicas