



**MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.
2021 - 2024**



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

De conformidad con lo establecido en el Artículo 74 Primer Párrafo de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y el Artículo 124 del Reglamento de la Ley Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; En la localidad de **Papalocuautla** del Municipio de **San Sebastián Tlacotepec**, del Estado de Puebla, siendo las **14:00 horas** del día **20 de diciembre de 2023**, se levanta el Acta de **Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PRIMARIA COMUNITARIA INDÍGENA CON CLAVE: 21KPB0171L DE LA LOCALIDAD DE PAPALOCUAUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA		
No. de obra: 2023-30	Contrato No. MSSTP-IR3-25/23	
Oficio de autorización: MSST-TES-2023-30 de fecha 23 de octubre de 2023	Contratista: JAVIER CORTÉS MAYAHUA	
Monto asignado: \$ 923,918.20	Monto del contrato: \$ 922,195.10	
Monto Modificado: \$ 922,195.10	Monto Ejercido: \$ 922,195.10	
Fondo: FAISMUN	Fecha de inicio: 21 de noviembre de 2023	
Ejercicio: 2023	Fecha de término: 20 de diciembre de 2023	
Fianza de vicios ocultos: Fianza No. 3088-15193-0, de ASEGURADORA ASERTA S. A. DE C. V. por un importe de \$ 92,219.51 (NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 51/100 M.N.) , correspondiente al 10% del total del monto ejercido.		
Por el Municipio: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Por el contratista: JAVIER CORTÉS MAYAHUA	
 Ing. Jairo Rodríguez Flores Residente de obras	 Ing. José Luis Méndez Flores El Superintendente de la obra	

Descripción de los trabajos que se reciben:

Nombre de la obra: **REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PRIMARIA COMUNITARIA INDÍGENA CON CLAVE: 21KPB0171L DE LA LOCALIDAD DE PAPALOCUAUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA**

Conceptos de trabajo:

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
I	PRELIMINARES		
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLLUYE, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	71.54
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMETRO DE MATERIAL MIXTO.	M3	9.30

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
12141-A	ACARREO EN CAMION AKILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA.	M3/KM	18.60
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	154.00
II	MURO DE CONTENCIÓN		
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	52.31
11073	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "C" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	22.42
11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO	M2	41.80
11110	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON COMPACTADOR (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	34.58
14060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE CONCRETO DE 10 CM. DIAMETRO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO.	M	14.00
31027-AD	MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA DE LA REGIÓN ASENTADA CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	49.12
31204-A	SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA Y ARENA EN PISOS PROPORCION 50-50 COMO FILTRO	M3	9.00
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMETRO DE MATERIAL MIXTO.	M3	52.20
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA.	M3/KM	104.40
III	CANCHA DEPORTIVA		
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE), COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	75.47
32569	PISO CE CONC FC=200 KG/CM2 12 CM DE ESPESOR ACAB. PULIDO O RAYA/ BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2 M, JUNTAS FRIAS ACAB./VOLT INCL. CIMB.	M2	154.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE
 2021-2024
 FOS

 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE
 2021-2024

 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC PUE
 2021-2024



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
31201	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-44 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	154.00
COLD-ROLLED	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLD ROLLED REDONDO 1/2" DE 60 CM DE LONGITUD EN JUNTA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	52.00
SELLA-AU	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLADOR AUTONIVELANTE POLICRETO AN O SIMILAR EN JUNTA, CAPA DE 1.2 CM DE ANCHO X 6.00 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	25.00
34023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN LINEA LATERAL DE CANCHA DE BASKETBOL, FUTBOL, ETC. DE 12 CM DE ANCHO TRABAJO TERMINADO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M	259.43
34128	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANCHAS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	400.77
14087	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE VOLIBOL	PZA	1.00
14088	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED OFICIAL PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL	PZA	2.00
14090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE CANASTA DE CANCHA DE BASKETBALL	PZA	2.00
IV	CERCADO PERIMETRAL DE CANCHA		
BASECA002	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON 4 VARILLAS DEL NÚMERO 3 Y ESTRIBOS DEL NÚMERO 2 A CADA 25 CENTÍMETROS., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO FC 150 KG/CM2 3/4" CON UNA SECCIÓN DE 20 X 50 X 80.	PZA	13.00
31019	CADENA O CASTILLO DE CONC. FC=150KG/CM2 14X20CM, ARM C/4 VAR. 3, FY=4200KG/CM2 EST. COMO INDICA PROYECTO, INCL. CIMB. APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	M	67.80
31577	MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO DE 15X20X40CM DE 15CM. ESPESOR. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	16.44
32003	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	60.00
43002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA TIPO CICLÓN CAL. 10.5 DE 2.00 M. DE ALTURA, INCL. POSTES, PUNTALES ESQUINEROS, RETENIDA, BARRA SUPERIOR Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO.	M	30.00
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.	M2	60.00
V	ARROPE DE TALUD		
ARRO001	ARROPE EN TALUD A BASE DE APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR, CERRADO A VUELTA DE LLANA, REFORZADO CON MALLA DE GALLINERO ABERTURA HEXAGONAL 2", INCLUYE: SUJECIÓN DE MALLA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	280.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE
 2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE
 2021-2024

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE
 2021-2024



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
37036	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	M2	434.00
VI	ACARREOS		
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3	215.99
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO...		
9040 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3/KM	14,092.51
9030 00	ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO...		
9030 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	TON	23.73
9060 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC., EN CAMION, EN CAMINO...		
9060 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	TON/KM	2,318.43



CONTRALORIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE
 2021-2024

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE
 2021-2024

[Handwritten signature]

SE DA FE DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDA Y OPERANDO PARA LO CUAL FUE CONSTRUIDA, LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SE ENCUENTRAN CONFORMES CON LO CONSTRUIDO Y ENTREGADO, Y SE COMPROMETEN A DAR BUEN USO DE LA MISMA.

Importe del contrato: \$ **922,195.10**

Convenio Modificadorio: **No Aplica**

Importe de convenio: \$ **0.00**

Importe total ejercido: \$ **922,195.10**

Fecha real de inicio: **21 de noviembre de 2023**

Fecha real de terminación: **20 de diciembre de 2023**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

ANTICIPO/ESTIMACIÓN	NO. FACTURA	FOLIO FISCAL DE FACTURA (UUID)	IMPORTE
Anticipo	219	D748758F-D7B6-4DF9-81C9-7A196A2C2B69	\$ 276,658.53
Estimación No.01 Finiquito	224	F8DC1B14-22AB-4D7F-88F4-3B3137FDBC57	\$ 645,536.57
TOTAL APLICADO		Anticipo + Estimación No.01 Finiquito	\$ 922,195.10



Pendientes de autorización: **No aplica**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **Si.**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE
 2021-2024



MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.
2021 - 2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Manuales de Operación: **No aplica.**

Certificado de garantía de calidad: **Fianza de Vicios Ocultos.**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **El contratista entrega la Bitácora de obra**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **15:00 horas** en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Entrega:

Por el contratista

**JAVIER CORTES MAYAHUA**
RFC: COMJ631029H24
TEL. 238 151 25 05
arq.javiercor147@gmail.com
Calle Principal, S/N, Tepequepa Zoquitlán, C.P.75930, Puebla


C. JAVIER CORTÉS MAYAHUA
Representante legal

Recibe:

Por el Municipio contratante




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024



C. Raymundo Atanacio Arciga
Presidente Municipal Constitucional



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC PUE.
2021-2024


C. Ing. Bulmaro Gómez Torres
Director de Obras Públicas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024


C. Eustacio Bravo Arciga
Contralor Municipal