

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas ubicada en la Presidencia Municipal de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, sita en **Calle Aquiles Serdán S/N, Col. Centro, C. P. 75940, Tlacotepec de Porfirio Díaz, San Sebastián Tlacotepec, Puebla.** siendo las **14:00 horas del día 16 de septiembre de 2024,** día y hora señalada para que tenga verificativa el **Acta de Finiquito de los Trabajos** referente a la obra No. **2024-11132** denominada **"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE TEPOZAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)."** En cumplimiento a lo dispuesto por el segundo y tercer párrafo del artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, así como en los artículos 127, 128 y 129 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. Se reunieron por parte del Municipio de San Sebastián Tlacotepec, el C. Raymundo Atanacio Arciga, Presidente Municipal Constitucional, el C. Eustacio Bravo Arciga, Contralor Municipal, el Ing. Bulmaro Gómez Torres Director de Obras Públicas, y el Ing. Juan Carlos Moreno Altamirano, Residente de Obra, y por parte del Contratista, la C. Uzziel Trujillo Mendez, Representante Legal, y el Ing. Ismael Castro Martínez, Superintendente de Construcción.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBIERON

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
I	PRELIMINARES		
DEM010	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN FIRMES Y PISOS SIN RECUPERACIÓN DE ACERO	M3	51.00
TRA002	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2	M2	576.00
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	96.09
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	111.93
PAAS013	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CENTÍMETROS. INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA.	M3	111.93
11132	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS COMPACTADOR DE RODILLO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	111.93
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	860.91
PIADC042	POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULSIÓN	M2	559.64



CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021 - 2024


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	337.26
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	516.48
II	CIMENTACION		
EXCA003	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 METROS CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	123.25
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	65.75
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 3 DIÁMETRO 3/8"	KG	736.77
ACE004	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 4 DIÁMETRO 1/2"	KG	912.98
ACE005	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 5 DIÁMETRO 5/8"	KG	607.65
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10 / 10 EN PISOS	M2	2476
CIMB002	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓN	M2	70.20
CIMB003	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN CONTRA TRABES DE CIMENTACIÓN	M2	71.04
CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	21.71
4140 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.	KG	369.08
RELL004	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CIMENTACIÓN EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. CON PISÓN DE MANO UTILIZANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. INCLUYE: TRASPALCOS AGUA PARA HOMOGENEIZAR EL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	68.68

[Handwritten signature]



CONTRALORIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	
III	PISO DE CONCRETO		
PACO001-2	PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 150 KG/CM² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6-6/10-10, ACABADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, Y CIMBRADO.	M2	574.44
PICAC005-1	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS.	M2	574.44
CANCH001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PARA CANCHA DE VOLIBOL DE TUBO NEGRO C-40 DEC 0.65 M DE LONGITUD DE 3" DE DIÁMETRO Y 2.5 M DE LONGITUD DE 2 1/2" DIÁMETRO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C 250 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
CANCH002	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR TABLERO PARA CANCHA DE BÁSQUETBOL Y PORTERÍA DE FUTBOLITO, CON TUBO NEGRO C-40 DE 3" DIÁMETRO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C 250 KG/CM2, INCLUYE EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
45145	SUMINISTRO Y FABRICACION DE CUADRO TABLERO PARA BASQUETBOL DE 1.80 X 1.05 MTS A BASE DE PTR DE 2" ANGULO DE 2" SOLERA DE 1" X 1/8" ACRILICO TRANSPARENTE DE 12 MM SUJETADO PERIMETRAL CON ANGULO DE ALUMINIO DE 2" Y TORNILLOS INCLUYE: ACARREO A OBRA Y MONTAJE.	PZA	
CANCH004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CENTÍMETROS DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LÍNEAS RECTAS Y CURVAS.	M	420.84
CANCH006	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EPOXICO DE HULE CLORADO (LÍNEA PINULE) EN CANCHAS DE CONCRETO, INCLUYE: RESINA, CATALIZADOR, SOLVENTE, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	M2	523.94
CANCH008	SUMINISTRO DE RED OFICIAL PARA CANCHA DE FUTBOL	PZA	2.00
CANCH013	SUMINISTRO DE RED DE VOLEIBOL	PZA	1.00
CANCH014	SUMINISTRO DE RED DE BÁSQUET BOL TEJIDA	PZA	2.00



CONTRALORIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE.
 2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC PUE
 2021-2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
IV	ESTRUCTURA DE CONCRETO		
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 3 DIÁMETRO 3/8"	KG	520.01
ACE008	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 8 DIÁMETRO 1"	KG	3,369.10
CIMB006	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN COLUMNAS DE SECCIÓN CIRCULAR DE 40 CENTÍMETROS. DE DIÁMETRO	M2	72.00
CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	9.36
4140 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMIABILIZANTE INTEGRAL.	KG	159.12
PINT022	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS, PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO, CON UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	90.72
V	ESTRUCTURA DE ACERO Y CUBIERTA		
21020	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA (PERFILES ESTRUCTURALES), INCLUYE PRIMARIO ANTICORROSIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS.	KG	500.30
37036	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	M2	601.60
VI	EXTRAORDINARIOS		
	MURO DE CONTENCIÓN		
MUPI003	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6	M3	25.20
COLOCFILTRO	COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO EN RESPALDO DE CARGADERO DE ACUERDO A PROYECTO. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	M3	4.20
TUCE004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 100 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).	M	2.00



CONTRALORIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024

DATOS DEL CONTRATO

Tipo de contrato: Precios unitarios y tiempo determinado

Contrato número: MSSTP-IR3-16/24

Contratista: UZZIEL TRUJILLO MENDEZ

Fecha de firma del contrato: 18 de julio de 2024

Importe contractual: \$ 1,434,878.82 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.), I.V.A. incluido.

Fondo: FAISMUN

- Fianza de anticipo:
 - Institución de seguros o aseguradora: NO APLICA
 - No. De fianza: NO APLICA
 - Fecha de expedición: NO APLICA
 - Monto de la fianza: NO APLICA
- Fianza de cumplimiento:
 - Institución de seguros o aseguradora: ASEGURADORA ASERTA S. A. DE C. V.
 - No. De fianza: 3088-15917-4
 - Fecha de expedición: 18 de julio de 2024
 - Monto de la fianza: \$ 143,487.88



CONTRALORIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021 - 2024



INGENIERÍA CIVIL APLICADA UTM
 UZZIEL TRUJILLO MENDEZ
 RFC: YUNU870110NT2
 TEL. 222 678 00 93
 Correo: uzzijillomenendez@gmail.com
 CALLE PRINCIPAL SAN TEREESA DE ZARAGOZA C.P. 75930, ZOCUQUILAN, PUEBLA.

IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO

IMPORTE	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
CONTRATADO	\$ 1,434,878.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,434,878.82
EJERCIDO	\$ 1,572,027.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,572,027.34
DIFERENCIA	\$ 137,148.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 137,148.52

Importe del convenio modificadorio: \$ 137,148.52

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Inicio de ejecución de la obra (según contrato): 19 de julio de 2024

Termino de ejecución de la obra (según contrato): 16 de septiembre de 2024

Fecha real de inicio de la obra: 19 de julio de 2024

Fecha real de término de la obra: 16 de septiembre de 2024

Número de convenio modificadorio de ampliación al plazo: CONV-MSSTP-IR3-16/24

Fecha convenio modificadorio de ampliación al plazo: 26 de agosto de 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024

RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES

NO. ESTIMACIÓN	FACTURA (UUID)	TOTAL
		PAGADO
Anticipo		\$ 0.00
Estimación No. 1	FE43D0FE-371F-4F5C-BCCB-E656FE5F6636	\$ 897,229.13
Estimación No. 2 (Finiquito)	C97AF60D-7029-42A6-BA61-3E9040200DCF	\$ 537,649.69

DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL

NO. ESTIMACIÓN	FACTURA (UUID)	TOTAL
		PAGADO
Estimación No. 2 (Finiquito)	C97AF60D-7029-42A6-BA61-3E9040200DCF	\$ 537,649.69


 INGENIERÍA CIVIL APLICADA
 UTM
UZZIEL TRUJILLO MÉNDEZ
 RFC: TUMU870110NT2
 TEL. 222 678 09 93
 Correo: utrujillomendez@gmail.com
 CALLE PRINCIPAL S/N
 TEPEPA DE ZARAGOZA
 C.P. 75930, ZOQUITLAN, PUEBLA.

CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

De conformidad con los artículos 52 fracción IV y 77 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el Ing. Bulmaro Gómez Torres hace constar que el C. Uzziel Trujillo Mendez hizo entrega de la Fianza por defectos y vicios ocultos No. 3088-16142-1 emitida por la ASEGURADORA ASERTA S. A. DE C. V., el día 16 de septiembre de 2024 por un importe de \$ 157,202.73.

DECLARACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA


El Ing. Ismael Castro Martínez, en su carácter de Superintendente de Construcción del Contratista, manifiesta que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato No. MSSTP-IR3-16/24.

No habiendo otro asunto que tratar, leída lo que fue la presente acta y estando de acuerdo todos y cada uno de los asistentes, se cierra la presente acta a las 15:00 horas del mismo día de su inicio. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales correspondientes se firma la presente por los asistentes al acto.



 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024

POR PARTE DEL MUNICIPIO


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024


C. Raymundo Atanacio Arciga
 Presidente Municipal Constitucional


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021 - 2024


C. Eustacio Bravo Arciga
 Contralor Municipal


Ing. Bulmaro Gómez Torres

Director de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC PUE
2021-2024


Ing. Juan Carlos Moreno Altamirano

Residente de Obra

POR PARTE DEL CONTRATISTA



INGENIERÍA CIVIL APLICADA
UTM

UZZIEL TRUJILLO MÉNDEZ

RFC: TUMU870110NT2


TEL. 222 678 09 93

Correo: utrujillomendez@gmail.com


CALLE PRINCIPAL S/N

TEPEPA DE ZARAGOZA


C.P. 75930, ZOQUITLAN, PUEBLA.


C. Uzziel Trujillo Mendez

Representante Legal


Ing. Ismael Castro Martínez

Superintendente de Construcción




PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024




CONTRALORIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021 - 2024