



RUBEN SOTO COELLO
 RFC: SOCR820722NR2
 TEL: 221 585 3413
 EMAIL: rsotocoello2101@gmail.com
 CARRETERA CENTRO, S/N.,
 C. P. 75930. TEPEQUEXPA,
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas ubicada en la Presidencia Municipal de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, sita en **Calle Aquiles Serdán S/N, Col. Centro, C. P. 75940, Tlacotepec de Porfirio Díaz, San Sebastián Tlacotepec, Puebla.** siendo las **14:00 horas del día 25 de julio de 2024**, día y hora señalada para que tenga verificativa el **Acta de Finiquito de los Trabajos** referente a la obra No. **2024-05** denominada **"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN MAZATEOPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)."** En cumplimiento a lo dispuesto por el segundo y tercer párrafo del artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, así como en los artículos 127, 128 y 129 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. Se reunieron por parte del Municipio de San Sebastián Tlacotepec, el C. Raymundo Atanacio Arciga, Presidente Municipal Constitucional, el C. Eustacio Bravo Arciga, Contralor Municipal, el Ing. Bulmaro Gómez Torres Director de Obras Públicas, y el Ing. Juan Carlos Moreno Altamirano, Residente de Obra, y por parte del Contratista, Rubén Soto Coello, Representante Legal, y el Ing. José Luis Méndez Flores, Superintendente de Construcción.



CONTRALORIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBIERON

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	ALBAÑILERÍA		
MUTA012	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M2	12.96
MUTA047	SOBREPREGIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE TABIQUE DE 19.5 CENTÍMETROS DE ESPESOR	M2	12.96
APLISELL	APLICACIÓN DE SELLADOR EN MUROS Y ELEMENTOS DECORATIVOS DE BARRO NATURAL INCLUYE HERRAMIENTA, ANDAMIAJE DE 2 A 6 M DE ALTURA MANO DE OBRA	M2	12.96
2	ACABADOS		
APMU002	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	555.48
EMB002	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3	M	318.43
1102	FABRICACIÓN DE MOLDURA TIPO PECHO DE PALOMA DE 20 CM DE DESARROLLO, ARMADA CON ALMA DE ARMEX DE 10 X 15 CM, MALLA ELECTROSOLDADA DE 10/10, ANCLADA A CADA 3 M CON Ø 3/8", COLADA CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 Y PEDACERÍA DE TABIQUE ROJO COMÚN. INCLUYE: MOLDE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIO A 12 M DE ALTURA.	ML	27.72
DUROCK-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DUROCK (TABLACEMIENTO) DE 1/2", INCLUYE, FIJACIÓN, SELLADO DE JUNTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE.
 2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE.
 2021-2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
32588	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECINTO NEGRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M2	47.17
4110 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO DE 1a. EN 20X30 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: BOQUILLAS DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, CORTES Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ACARREOS (JUNTA MÁXIMA DE 1 MM.).	M2	129.78
PINT006-1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX CUALQUIER COLOR SOBRE MUROS Y PLAFONES INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, PROTECCIÓN DE PISOS Y MUROS, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	M2	1,720.00
RELL006	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS CON PISÓN DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	
FIR010	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR	M2	199.66
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10 / 10 EN PISOS	M2	199.66
32080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA 60 X 60 MARCA INTERCERAMIC MODELO CREMA MARFIL CLARO DE PRIMERA CON SEPARACION DE 5 MM JUNTEADO CON BOQUILLA CON ARENA Y ASENTADO SOBRE PISO EXISTENTE DE PASTA CON ADHESIVO PISO SOBRE PISO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE PICADO DE SUPERFICIE PARA MEJOR ADHERENCIA DE PEGAMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIAL.	M2	405.97
ZOCLO004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE CERÁMICA 9 X 50 CENTÍMETROS. (LÍNEA VIZCAYA-INTERCERAMIC), ASENTADO CON CREST BLANCO O SIMILAR, JUNTEADO CON JUNTACREST Y ADICREST MP-PLUS O SIMILAR, JUNTA MÁXIMA DE 1MM. EN COSTILLA SUPERIOR. MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR	M	251.65
32245	SUMINISTRO Y ELABORACION DE ACABADO ESTAMPADO EN CONCRETO MODELO PARIS TILE INCLUYE: DESMOLDANTE, SELLADOR, COLOR MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	
32567	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE ADOQUIN DE 40 X 60 CM. COLOR NEGRO DE 6 CM DE ESPESOR ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE 5 A 7 CM DE ESPESOR	M2	
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO,	M	



CONTRALORIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RUBEN SOTO COELLO
 RFB 806820722NR2
 TEL: 221 585 3143
 EMAIL: rsotocoello2207@gmail.com
 CARRETERA CENTRAL, S/N.,
 C.P 75930, TEPEQUEXPA,
 ZOOQUITLAN, PUEBLA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021-2024

[Handwritten signature]



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		RUBEN SOTO COELLO RFC:SOOR820725NR2 TEL: 221 687 4941 EMAIL: rsotocoello2267@gmail.com
JAR001	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA VEGETAL EN UNA CAPA DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR	M3	
JAR002	SUMINISTRO, SIEMBRA, Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DÍAS DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	M2	17.82
AZT035	CHAFLÁN DE 10 X 10 CENTÍMETROS EN CONCRETO F'C 100 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MÁXIMO 1 1/2"	M	78.55
12173	RELLENO DE MAT INERTE CON CACAHUATILLO CON CAL Y CEMENTO 1-3-12 PARA DAR PENDIENTE EN AZOTEA INCLUYE ELEVACIÓN, TENDIDO COMPACTACIÓN Y ACARREO.	M3	
IMP011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CON DOS EMULSIONES ASFÁLTICAS IMPERCOAT S-40 FIBRA Y UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER QUIMIFLEX, COMO ACABADO PINTURA REFLECTIVA FLEXODECORD EN COLOR ROJO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE E IMPRIMACIÓN DE LA MISMA A BASE DE IMPERPRIM SL A RAZÓN DE 0.10 LITROS POR METRO CUADRADO, SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS CON CEMENTO PLÁSTICO BITUPLASTIC AT.	M2	
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	228.24
3	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
ELEC047	ACOMETIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: MUFA, TUBO, BASE Y VARRILLA COPERWEL PARA TIERRA FÍSICA.	PZA	1.00
ELEC039	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO 15-50 AMP. 1 POLO ENCHUFABLE, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	5.00
ELEC042	SALIDA, CABLEADO Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN EN PLAFÓN CON UN RECORRIDO PROMEDIO DE 6.00 METROS, INCLUYE: CAJA CUADRADA, BOTE PATA SPOT, CABLEADO, APAGADOR, PLACA DE ALUMINIO SENCILLA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	82.00
ELEC043	SALIDA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CONTACTOS CON UN RECORRIDO PROMEDIO DE 6.00 METROS, INCLUYE: CAJA CUADRADA, CABLEADO, CONTACTO, PLACA DE ALUMINIO SENCILLA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	36.00
ELEC035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOTANTE DE GLOBO DE 6" EN COLOR NEGRO R-6 (PARA MURO O PLAFÓN). INCLUYE FOCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	
LUMTECNO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MARCA TECNOLITE MODELO PIZARRA FLCR-328 B/41	PZA	

RUBEN SOTO COELLO
 RFC:SOOR820725NR2
 TEL: 221 687 4941
 EMAIL: rsotocoello2267@gmail.com



CONTRALORIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE.
 2021-2024

[Handwritten signature]

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE.
 2021-2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
TUBOPVCPES19	TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 19MM (3/4") DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	2.00
CABLECUTHW12	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	2.00
CABLECUTHW10	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 10 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	4.00
CABLECUDES12	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	2.00
CABLECUDES10	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	2.00
4	HIDRAULICO		
ACC023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO ÁNFORA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE: CONTRA, CESPOL, TUBO GALVANIZADO PARA SU FIJACIÓN, LLAVE MEZCLADORA COMERCIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
ACC024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO ÁNFORA BLANCO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE: ASIENTO CORTO CON TAPA Y HERRAJE COMPLETO DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00
ACC027	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE CERÁMICA COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS, LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS.	PZA	4.00
TUA069	SUMINISTRO DE ANILLO DE HULE PARA P.V.C. SANITARIO DE 100 MM	PZA	6.00
ACC033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE NARIZ CROMADA PARA RIEGO EN JARDÍN O SIMILAR. INCLUYE: (PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y TUBERÍA DE 3/4" DEL RAMAL GRAL.).	PZA	4.00
TUC081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE CONTROL ANGULAR O DE PASO PARA MUEBLES (W.C., LAVABO, FREGADERO) MARCA NACOBRE, INCLUYE MANGUERA FLEXIBLE PARA CONEXIÓN AL MUEBLE.	PZA	14.00
TINACO2500	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLAS 2500 LITROS CON SALIDA DE 3/4" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00



CONTRALORIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021-2024

INGENIERIA Y SOLUCIONES
 RUBEN SOTO GOELLO
 RFC: SDCR820722NR2
 TEL: 201 535 3143
 EMAIL: rsotoc@msstp@gmail.com
 CARRETERA CENTRO. SIN., C. P. 75930. TEPEQUEXPA. ZOQUILAN, PUEBLA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021-2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
INSTB001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE 1/2 H.P. MARCA BONASA O SIMILAR PARA ALIMENTAR TINACOS, SUCCIÓN DE 1 1/4" Y SALIDA DE 1". UBICADA DEBAJO DEL CALENTADOR, INCLUYE: ACCESORIOS E INTERCONEXIONES CISTERNA-TANQUE, (FLOTADOR, EMPAQUES, LLAVES, VÁLVULAS, TUBERÍA, COPLES Y PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
52310	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE "M" DE 25 MM. Y VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 25 MM. INCL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	
52399	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 1/2" Y 3/4" PARA ALIMENTACION DE MUEBLES SANITARIOS. INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	SAL	
5	INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIAL		
ACC021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERAS DE PISO O PRETEL DE PVC EN 4" CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	PZA	4.00
6	CANCELERÍA, HERRERÍA Y CARPINTERÍA		
PTA009	PUERTA DE 1.00 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM. Y PEINAZOS HORIZONTALES A CADA 30 CENTÍMETROS. EN SENTIDO HORIZONTAL, FORRADA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. EN AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO SENCILLO DE MADERA DE PINO, CHAMBRANAS, BISAGRAS, ACABADO EN BARNIZ NATURAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, FIJACIÓN MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	15.00
46020	SUM. Y COL. DE CERRADURA DE ALUM. ANOD. NAT. EN PTA. MOD. 525 O SIM. INC. MATERIAL PARA SU FIJACION.	PZA	15.00
46004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA LINEA DE 3" EN PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE: CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUJETAR CRISTAL PASADOR DE GANCHO TAQ. TORN. ESCUADRAS	M2	63.10
42117	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA BAÑOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA DE 2" X 1 1/4" CON PANELAR DOS CARAS DE 6MM	M2	24.92
41348	SUM. Y COL. DE BARANDAL METÁLICO, UNIVERSAL DE CIRCULACIÓN PARA ESTRUCTURAS A2-86 Y U2-C.	M	7.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 18.00
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DATOS DEL CONTRATO

Tipo de contrato: **Precios unitarios y tiempo determinado**

Contrato número: **MSSTP-IR5-05/24**

Contratista: **RUBÉN SOTO COELLO**

Fecha de firma del contrato: **15 de marzo de 2024**

INGENIERÍA Y SOLUCIONES
 RUBÉN SOTO COELLO
 RFC: SOCR820712NR2
 TEL: 228 555 5555
 EMAIL: rsotocoello207@gmail.com
 CARRETERA CENTRO, S/N.,
 C. P. 75930. TEPEQUEXPA,
 ZOQUITLAN, PUEBLA.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, CALLE AGUILES SERDÁN, SIN NÚMERO, BARRIO CENTRO, CÓDIGO POSTAL 75940, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.
TELÉFONO 2363712012, CORREO ELECTRÓNICO MSSTP-2021-2024@HOTMAIL.COM

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
 2021-2024

Importe contractual: \$ 2,168,496.97 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.), I.V.A. incluido.

Fondo: **FORTAMUN**

- Fianza de anticipo:
 Institución de seguros o aseguradora: **ASEGURADORA ASERTA S. A. DE C. V.**
 No. De fianza: **3088-15437-5**
 Fecha de expedición: **15 de marzo de 2024**
 Monto de la fianza: \$ **650,549.09**
- Fianza de cumplimiento:
 Institución de seguros o aseguradora: **ASEGURADORA ASERTA S. A. DE C. V.**
 No. De fianza: **3088-15438-0**
 Fecha de expedición: **15 de marzo de 2024**
 Monto de la fianza: \$ **216,849.70**


 CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO

IMPORTE	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
CONTRATADO	\$ 2,168,496.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,168,496.97
EJERCIDO	\$ 2,168,496.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,168,496.97
DIFERENCIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Importe del convenio modificadorio: \$ **0.00**

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Inicio de ejecución de la obra (según contrato): **18 de marzo de 2024**
 Termino de ejecución de la obra (según contrato): **15 de junio de 2024**
 Fecha real de inicio de la obra: **18 de marzo de 2024**
 Fecha real de término de la obra: **25 de julio de 2024**
 Número de convenio modificadorio de ampliación al plazo: **CONV-MSSTP-IR5-05/24**
 Fecha convenio modificadorio de ampliación al plazo: **4 de junio de 2024**


 RUBÉN SOTO COELLO
 RFC: SOC R820722079
 TEL: 221 505 3145
 EMAIL: rsotocoello2207@gmail.com
 CARRETERA CENTRO, S.N.,
 C. P 75930. TEPEQUEXPA,
 ZOQUITLAN, PUEBLA.

RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES

NO. ESTIMACIÓN	FACTURA (UUID)	TOTAL
		PAGADO
Anticipo	464F46A5-EECE-452A-A8E3-244F295744FB	\$ 650,549.09
Estimación No. 1	4F8ACD7E-1293-4E5A-A61A-55C89144A5FB	\$ 512,639.87
Estimación No. 2	832F7281-90F9-4897-9D7B-65E450100AC0	\$ 496,516.77
Estimación No. 3 (Finiquito)	F4D6518A-0755-42EE-BEA7-B60B3133125E	\$ 508,791.24


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE.
 2021-2024

DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL

NO. ESTIMACIÓN	FACTURA (UUID)	TOTAL
		PAGADO
Estimación No. 3 (Finiquito)	F4D6518A-0755-42EE-BEA7-B60B3133125E	\$ 508,791.24

CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS



De conformidad con los artículos 52 fracción IV y 77 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el Ing. Bulmaro Gómez Torres hace constar que el **C. Rubén Soto Coello** hizo entrega de la Fianza por defectos y vicios ocultos No. **3088-15922-8** emitida por la **ASEGURADORA ASERTA S. A. DE C. V.**, el día **25 de julio de 2024** por un importe de **\$ 216,849.70**.



DECLARACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

El **Ing. José Luis Méndez Flores**, en su carácter de Superintendente de Construcción del Contratista, manifiesta que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato No. **MSSTP-IR5-05/24**.

No habiendo otro asunto que tratar, leída lo que fue la presente acta y estando de acuerdo todos y cada uno de los asistentes, se cierra la presente acta a las **15:00 horas** del mismo día de su inicio. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales correspondientes se firma la presente por los asistentes al acto.

POR PARTE DEL MUNICIPIO


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, Pue.
 2021-2024

 Raymundo Atanacio Arciga,
 Presidente Municipal Constitucional



 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, Pue.
 2021 - 2024

 C. Eustacio Bravo Arciga
 Contralor Municipal



 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, Pue.
 2021-2024

 Ing. Bulmaro Gómez Torres
 Director de Obras Públicas


 Ing. Juan Carlos Moreno Altamirano
 Residente de Obra

POR PARTE DEL CONTRATISTA


 RUBEN SOTO COELLO
 RFC: SOCR820722NR2
 TEL: 221 585 3143
 EMAIL: rsotocoello207@gmail.com
 CARRETERA CENTRO, S.N.
 C.P. 75930, TEPEQUEXPA.
 PUEBLA, PUE.
 Rubén Soto Coello
 Representante Legal


 Ing. José Luis Méndez Flores
 Superintendente de Construcción