






**FINIQUITO DE LOS TRABAJOS**


En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas ubicada en la Presidencia Municipal de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, sita en **Calle Aquiles Serdán S/N, Col. Centro, C. P. 75940, Tlacotepec de Porfirio Díaz, San Sebastián Tlacotepec, Puebla.** siendo las **14:00 horas del día 5 de octubre de 2024,** día y hora señalada para que tenga verificativa el **Acta de Finiquito de los Trabajos** referente a la obra **No. 2024-11** denominada **"CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE OVATERO Y ATEXACA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA."** En cumplimiento a lo dispuesto por el segundo y tercer párrafo del artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, así como en los artículos 127, 128 y 129 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. Se reunieron por parte del Municipio de San Sebastián Tlacotepec, el C. Raymundo Atanacio Arciga, Presidente Municipal Constitucional, el C. Eustacio Bravo Arciga, Contralor Municipal, el Ing. Bulmaro Gómez Torres Director de Obras Públicas, y el Ing. Juan Carlos Moreno Altamirano, Residente de Obra, y por parte del Contratista, la C. Marcos Fierro Gamboa, Representante Legal, y el Ing. Rodrigo Panzo Calihua, Superintendente de Construcción.

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBIERON**

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
<b>I</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
TRA001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	303.53
<b>II</b>	<b>CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>		
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	27.15
11073	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "C" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	63.39
PLAN021	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 6 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	35.42
ACE002	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4200 KG/CM2 NÚMERO 2 DIÁMETRO 1/4"	KG	105.89
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4200 KG/CM2 NÚMERO 3 DIÁMETRO 3/8"	KG	3,579.49

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC PUE.  
 2021-2024  
  
 DIRECCION DE  
 OBRAS PUBLICAS  
 AYUNTAMIENTO DE  
 SAN SEBASTIAN  
 TLACOTEPEC PUE.  
 2021-2024  
  
  


  
 CONTRALORIA  
 MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC, PUE.  
 2021 - 2024

  
 MFG

DESARROLLO INNOVADOR  
**MARCOS FIERRO GAMBOA**  
 RFC: FIGM800425B53  
 Telefono: 2384012253  
 CALLE HUITZILATL SIN NUMERO.  
 C.P. 75990, COYOMEAPAN, PUEBLA.  
 MAIL: fierrogamboam.80@outlook.com

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
ACE004	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 4 DIÁMETRO 1/2"	KG	7,052.63
ACE005	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 5 DIÁMETRO 5/8"	KG	3,354.19
ACE006	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 6 DIÁMETRO 3/4"	KG	4,072.00
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10 / 10 EN PISOS	M2	35.42
CIMB002	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓN	M2	70.81
CIMB005	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN COLUMNAS	M2	176.60
CIMB009	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN TRABES	M2	224.11
CIMB010	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN LOSAS	M2	248.93
CIMB015	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN RAMPA	M2	25.44
31311	CIMBRA PARA CADENAS Y/O CASTILLOS CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMUN INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	52.71
CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	107.47
PICAC005-1	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS.	M2	278.95
4140 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.	KG	1,827.00
34167	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIESTIRENO DE 1/2" DE ESPESOR Y 14 CM. DE ANCHO EN JUNTAS DE DILATACION	M	25.00
RELL004	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CIMENTACIÓN EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. CON PISÓN DE MANO UTILIZANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN INCLUYE: TRASPALOS AGUA PARA HOMOGENIZAR EL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	11.78
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	19.98

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TACOTEPEC, PUE. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TACOTEPEC, PUE. 2021-2024

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CONTRALORIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TACOTEPEC, PUE.  
 2021 - 2024

**MFG**  
 DESARROLLO INNOVADOR  
 MARCOS FIERRO GAMBOA  
 RFC: FIGM800425B53  
 Telefono: 238401253  
 CALLE HUITZILATL SIN NUMERO  
 C.P. 75990 COYONEAPAN, PUEBLA  
 MAIL: mferrogambos@gmail.com

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	16.98
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3	130.96
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO...		
9040 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3/KM	13,206.24
9030 00	ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO...		
9030 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	TON	67.41
9060 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC., EN CAMION, EN CAMINO...		
9060 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	TON/KM	6,875.82
ACA023	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CEMENTO, CAL Y YESO, ETC. EN SACO, EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	TON	49.22
<b>III</b>	<b>ALBAÑILERÍA Y ACABADOS</b>		
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	41.10
FOESCO002	FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO F'CD 200 KG/CM2 DE 17 X 30 CENTÍMETROS., CON VARILLA DEL NÚMERO 3 Y BARRIBOS DEL NÚMERO 2, A CADA 15 CENTÍMETROS, COLADO EN EL LUGAR, HABILITADO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.	M	78.20
APMU002	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	91.40
PINT025	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS DE 238 M <sup>2</sup> X 2150 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLUYE UNA MANO DE PINTURA POR X DOS MANOS DE PINTURA	M2	517.33



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.  
 2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE.  
 2021-2024



MARCOS FIERRO GAMBOA  
 RFC: FIGM800425B53  
 TEL: 238 12150  
 CALLE HUITZILATL SIN NÚMERO  
 CP 75990, COYOMEAPAN, PUEBLA  
 MAIL: fierrogamboam.80@outlook.com



CONTRALORIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.  
 2021 - 2024

TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, CALLE AGUILES SERDÁN, SIN NÚMERO, BARRIO CENTRO,  
 CÓDIGO POSTAL 75940, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.  
 TELÉFONO 2363712012, CORREO ELECTRÓNICO MSSTP-2021-2024@HOTMAIL.COM

*[Handwritten signature]*

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
IV	<b>ESTRUCTURA DE ACERO Y CUBIERTA</b>		
21020	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA (PERFILES ESTRUCTURALES), INCLUYE PRIMARIO ANTICORROSIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS.	KG	3,751.46
LAM-R101-26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO ACANALADA R-101 CAL. 26 A UNA ALTURA MAXIMA DE 8.00 M, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, SELLADO, ACARREO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	M2	307.43
PINTURAKG	PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, EN ESTRUCTURA DE PERFILES PESADOS, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	3,723.56
23021	SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #24 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS.	M	45.92
52088	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO PVC ANGER INCL. LAMINA P/ MANGA, ALAMBRON P/REJILLA, SOLERA P/ABRAZADERA Y SOLDADURA.	PZA	4.00
EST002	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE PLACA LISA, CALADA, ASTM A-36.	KG	40.43
41201	SUM. CANCEL. CON PERFIL TUBULAR COM.Y MALLA TIPO CICLON GALV. 55X55M.Y ALAM. CAL 10.5 INCL. SOLD. PRIM. FLET. Y GTS. TALL.1101-030.	M2	41.10
41350	SUM. Y COL. DE BARANDAL DE CIRCULACION CON PERFIL TUBULAR CON MARCO METALICO ANCLADO Y SOLDADO A LAMINA PERFORADA CAL. 18 INCL. PINTURA ESMALTE Y TERMINADO	M2	41.30
37036	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	M2	303.53
V	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>		
82053	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA TIPO 1, INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA Y ADHERIDOS (LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO, ACERO EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, MAMPOSTERÍA, CADENAS, CIMBRA, CONCRETO EN ESTRUCTURA Y LOSAS, CASTILLOS, MUROS DE BLOCK DE CEMENTO MACIZO, APLANADOS, PINTURA VINÍLICA, TABLERO DE MADERA PARA FIJAR MEDIDORES, PUERTA ABATIBLE DE 50X70 CM DE ALUMINIO CON MIRILLA DE ACRÍLICO CORREDIZA, BASE PARA MEDIDOR, MUFA SECA, TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GROSERA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE , TODO SEGÚN NORMAS DE CFE) P.U.O.T. REFERENCIA PLANO PC-01	PZA	1.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC, PUE.  
 2021-2024

*[Handwritten signature]*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECCION DE  
 OBRAS PUBLICAS  
 AYUNTAMIENTO DE  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC PUE.  
 2021-2024

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CONTRALORIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC, PUE.  
 2021 - 2024

*[Handwritten signature]*

**MFG**  
 DESARROLLO INOVADOR  
 MARCOS FIERRO GAMBOA  
 RFC: FIGM800425B53  
 Telefono: 2384012263  
 CALLE HUITZILATL SIN NUMERO  
 C.P. 75990, COYOMEAPAN, PUEBLA  
 MAIL: fierrogamboam.80@outlook.com


*[Handwritten signature]*

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
TUBOPVCPES25	TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 25MM (1") DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	4.00
REG001-1	REGISTRO ELÉCTRICO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ACABADO PULIDO, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" X 1/8" CON TAPA DE CONCRETO DE 4.00 CENTÍMETROS. DE ESPESOR Y FONDO DE GRAVA, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	PZA	1.00
C-CARGA007	CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES NÚMERO CATÁLOGO Q02 (F O S), 2P-40A, 1F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
ELEC039	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO 15-50 AMP. 1 POLO ENCHUFABLE, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	1.00
CABLECUTHW12	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	116.70
CABLECUTHW8	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 8 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	8.00
CABLECUDES12	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	52.35
CABLECUDES8	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	4.00
56000	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE REFLECTORES DE 150 WATTS DE LEDS	PZA	9.00
TUBOGALV-PD19	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19MM (3/4") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	43.07
TUBOGALV-PD25	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 25MM (1") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	10.00
ELEC002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 49 MM	PZA	9.00
ELEC004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 49 MM	PZA	9.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC, PUE.  
 2021-2024

*[Handwritten signature]*



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC PUE.  
 2021-2024

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CONTRALORIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC, PUE.  
 2021 - 2024



DESARROLLO Y OBRAS  
 MARCOS FIERRO GAMBOA  
 RFC: FIGM800425B53  
 Telefono: 2384012253  
 CALLE HUETZLATL SIN NÚMERO  
 C.P 75990 COYOMEAPAN, PUEBLA  
 mferrogambom80@outlook.com

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
ELEC028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA PARA TIERRA TIPO COPPER WELD DE 16 MM. DE DIÁMETRO X 3.00 METROS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONECTOR PARA TIERRA TIPO GKP CALIBRE 10-1.	PZA	1.00

**DATOS DEL CONTRATO**

Tipo de contrato: **Precios unitarios y tiempo determinado**

Contrato número: **MSSTP-LP-10/24**

Contratista: **MARCOS FIERRO GAMBOA**

Fecha de firma del contrato: **8 de julio de 2024**

Importe contractual: **\$ 3,403,966.15 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.), I.V.A. incluido.**

Fondo: **FORTAMUN**

- Fianza de anticipo:  
 Institución de seguros o aseguradora: **ASEGURADORA ASERTA S. A. DE C. V.**  
 No. De fianza: **3088-15842-3**  
 Fecha de expedición: **8 de julio de 2024**  
 Monto de la fianza: **\$ 1,021,189.85**
- Fianza de cumplimiento:  
 Institución de seguros o aseguradora: **ASEGURADORA ASERTA S. A. DE C. V.**  
 No. De fianza: **3088-15843-0**  
 Fecha de expedición: **8 de julio de 2024**  
 Monto de la fianza: **\$ 340,396.62**



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024

*[Handwritten signature]*



**MFG**  
 DESARROLLO INNOVADOR  
**MARCOS FIERRO GAMBOA**  
 RFC: FIGM800425B53  
 Teléfono: 2384012253  
 CALLE MUITZLATL SIN NUMERO, COYOMEAPAN PUEBLA.  
 MAIL: fierrogamboam.80@outlook.com

*[Handwritten signature: Gamboa]*

**IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO**

IMPORTE	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
CONTRATADO	\$ 3,403,966.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,403,966.15
EJERCIDO	\$ 3,403,966.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,403,966.15
DIFERENCIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Importe del convenio modificadorio: **\$ 0.00**

**PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Inicio de ejecución de la obra (según contrato): **8 de julio de 2024**

Termino de ejecución de la obra (según contrato): **5 de octubre de 2024**

Fecha real de inicio de la obra: **8 de julio de 2024**

Fecha real de término de la obra: **5 de octubre de 2024**


CONTRALORIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.  
 2021 - 2024



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**MFG**  
 DESARROLLO INNOVADOR  
**MARCOS FIERRO GAMBOA**  
 RFC: FIGM800425B53  
 Telefono: 2384012253  
 CALLE HUITZLATL SIN NUMERO,  
 CP 75990, COYOMEAPAN, PUEBLA  
 MAIL: fierrogamboam.80@outlook.com

Número de convenio modificatorio de ampliación al plazo: **No Aplica.**

Fecha convenio modificatorio de ampliación al plazo: **No Aplica.**

**RELACION DE LAS ESTIMACIONES**

NO. ESTIMACIÓN	FACTURA (UUID)	TOTAL
		PAGADO
Anticipo	7CE27DCA-16D9-49D8-9F0F-2F506AD77116	\$ 1,021,189.85
Estimación No. 1	106C3A6A-8CEC-40E7-9007-F0991099C702	\$ 1,301,460.69
Estimación No. 2 (Finiquito)	0F738241-702E-4A45-91D1-42B78A4992E4	\$ 1,081,315.61

*MFG*  
*Gamboa*



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC, PUE.  
 2021-2024

*[Handwritten Signature]*

**DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL**

NO. ESTIMACIÓN	FACTURA (UUID)	TOTAL
		PAGADO
Estimación No. 2 (Finiquito)	0F738241-702E-4A45-91D1-42B78A4992E4	\$ 1,081,315.61

**CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS**

De conformidad con los artículos 52 fracción IV y 77 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el Ing. Bulmaro Gómez Torres hace constar que el C. Marcos Fierro Gamboa hizo entrega de la Fianza por defectos y vicios ocultos No. **3088-16146-5** emitida por la ASEGURADORA ASERTA S. A. DE C. V., el día **5 de octubre de 2024** por un importe de **\$ 340,396.62**.

**DECLARACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA**

El Ing. **Rodrigo Panzo Calihua**, en su carácter de Superintendente de Construcción del Contratista, manifiesta que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato No. **MSSTP-LP-10/24**.

No habiendo otro asunto que tratar, leída lo que fue la presente acta y estando de acuerdo todos y cada uno de los asistentes, se cierra la presente acta a las **15:00 horas** del mismo día de su inicio. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales correspondientes se firma la presente por los asistentes al acto.

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC PUE.  
 2021-2024

  
**POR PARTE DEL MUNICIPIO**  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC, PUE.  
 2021-2024

*[Handwritten Signature]*  
**C. Raymundo Atanacio Arciga**  
 Presidente Municipal Constitucional,

*[Handwritten Signature]*  
  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC, PUE.  
 2021-2024


*[Handwritten Signature]*



  
**Ing. Bulmaro Gómez Torres**  
Director de Obras Públicas


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC, PUE.  
2021-2024

**MFG**  
DESARROLLO INNOVADOR  
MARCOS FIERRO GAMBOA  
RFC: FIGM800425B53  
Teléfono: 2384012253  
CALLE HUITZILTL SIN NÚMERO,  
C.P. 75990, COYOMEAPAN, PUEBLA  
MAIL: fierrogamboam.80@outlook.com


  
**Ing. Juan Carlos Moreno Altamirano**  
Residente de Obra

POR PARTE DEL CONTRATISTA



  
**C. Marcos Fierro Gamboa**  
Representante Legal

**MFG**  
DESARROLLO INNOVADOR  
MARCOS FIERRO GAMBOA  
RFC: FIGM800425B53  
Teléfono: 2384012253  
CALLE HUITZILTL SIN NÚMERO,  
C.P. 75990, COYOMEAPAN, PUEBLA  
MAIL: fierrogamboam.80@outlook.com

  
**Ing. Rodrigo Panzo Calihua**  
Superintendente de Construcción



  
CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC, PUE.  
2021 - 2024



  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC, PUE.  
2021-2024