



FINIQUITO DE LOS TRABAJOS


En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas ubicada en la Presidencia Municipal de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, sita en **Calle Aquiles Serdán S/N, Col. Centro, C. P. 75940, Tlacotepec de Porfirio Díaz, San Sebastián Tlacotepec, Puebla.** siendo las **14:00 horas del día 5 de junio de 2024,** día y hora señalada para que tenga verificativa el **Acta de Finiquito de los Trabajos** referente a la obra **No. 2024-01** denominada **"REHABILITACIÓN DE CAMINO TIPO "E" DEL KM 0+000.00 AL KM 12+698.60 EN LAS LOCALIDADES DE VILLA DEL RIO, NARANJASTITLA DE VICTORIA Y CRUZZITLA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA."** En cumplimiento a lo dispuesto por el segundo y tercer párrafo del artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, así como en los artículos 127, 128 y 129 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. Se reunieron por parte del Municipio de San Sebastián Tlacotepec, el C. Raymundo Atanacio Arciga, Presidente Municipal Constitucional, el C. Eustacio Bravo Arciga, Contralor Municipal, el Ing. Bulmaro Gómez Torres Director de Obras Públicas, y el Ing. Juan Carlos Moreno Altamirano, Residente de Obra, y por parte del Contratista, la C. Laura Mireya Peña Hernández, Representante Legal, y el Ing. Oscar Esteban Pérez Romero, Superintendente de Construcción.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBIERON

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
I	BANCO DE MATERIAL		
086-C.02	DESPALME (INCISO 072-H.02)		
DESPALMES002	B) EN MATERIAL B	M3	900.00
086-C.03	EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS (INCISO 072-H.02).		
	B) PARA MATERIALES APROVECHABLES TENDIDOS, CONFORMADOS Y AFINADOS, UTILIZANDO EQUIPO MECANICO:		
EXMA004-A	B) EN MATERIAL B	M3	19,802.56
II	TERRACERIAS		
009-D.03	EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02):		
	A) EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE:		
EXC005	2) EN MATERIAL "B"	M3	32.31
EXC006	3) EN MATERIAL "C"	M3	13.85
	A) ESCARIFICADO DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD; Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN (INCISO 3.01.01.005-H.02):		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE.
 2021-2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
RECOMT002	2) PARA EL 95%. AASHTO ESTANDAR	M3	15,238.32
086-C.09	CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS (INCISO 073-H.08)		
CARG001	CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS	M3	60.01
SOACA013-1	1) PARA EL PRIMER KILÓMETRO	M3	60.01
SOACA013-2	2) PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES	M3/KM	282.05
III	REVESTIMIENTO		
086-C.10	OPERACION DE ACAMELLONAMIENTO (INCISO 072-H.09)		
ACAMELL001	ACAMELLONAMIENTO	M3	19,802.56
086-E.02	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES O BASES (INCISO 074-H.01):		
	A) DE SUB BASES:		
	1) CUANDO SE EMPLEE UN (1) MATERIAL PETREO:		
OPME001	1) COMPACTADO AL 95%	M3	15,232.74
086-E.04	AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES (INCISO 074-H.03).		
AGUA001	AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES (INCISO 074-H.03).	M3	7,008.17
SOACA014	E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS.	M3/KM	7,008.17
086-C.09	CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS (INCISO 073-H.08)		
CARG001	CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS	M3	19,802.56
SOACA013-1	1) PARA EL PRIMER KILÓMETRO	M3	19,802.56
SOACA013-2	2) PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES	M3/KM	149,509.33
IV	DESAZOLVE		
DESASO01	DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS A MANO	M3	31.27
DESASO03	DESAZOLVE DE CUNETAS A MAQUINA	M3	3,809.58
V	ALCANTARILLA		
047-C	EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS		
047-C.02	EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON SU CLASIFICACIÓN A CUALQUIER PROFUNDIDAD (INCISO 3.01.01.02.022-H.01):		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
EXCA-02	2) EN MATERIAL "B".	M3	48.88
EXCA-03	3) EN MATERIAL "C".	M3	20.95
047-D	RELLENOS		
047-D.02	RELLENOS (INCISO 3.01.02.023-H.01)		
	A) DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS:		
RELL002-B	2) CON MATERIAL "B".	M3	44.32
047-E.07	PLANTILLA SOBRE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE (INCISO 3.01.02.024-H.06):		
PLAN001	1) CON MORTERO CEMENTO	M2	13.99
047-E	MAMPOSTERIAS		
047-E.03	MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, A CUALQUIER ALTURA (INCISO 3.01.02.024-H.02):		
	A) PARA PIEDRA OBTENIDA DE BANCOS:		
MAN006	1) CON MORTERO CEMENTO	M3	17.60
047-E.08	CHAPEO EN EL CORONAMIENTO DE ENRASE, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:5 (INCISO 3.01.02.024-H.07).		
CHAP001	CHAPEO.	M2	3.72
047-K	ALCANTARILLAS DE LAMINA CORRUGADA		
047-K.02	TUBO CIRCULAR SIN RECUBRIMIENTO (INCISO 3.01.02.030-H.01):		
	A) TIPO DESARMABLE INTERCAMBIABLE:		
ALC004	6) DE 120 CM DE DIAMETRO A) CALIBRE 12 CON PESO DE 101.20 KG/M.	M	7.00
047-Z	ACARREOS PARA OBRAS DE DRENAJE, ESTRUCTURAS Y TRABAJOS DIVERSOS.		
047-Z.01	SOBREACARREOS PARA LOS MATERIALES SOBREPUESTOS PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS PARA SUB DRENES; PARA LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS DERRUMBES; AZOLVES Y PARA LOS MATERIALES OBTENIDOS DE PRÉSTAMOS QUE SE EMPLEEN EN LOS RELLENOS Y EN LA CAPA IMPERMEABLE (INCISO 3.01.02.045-H.02).		
	A) SOBRE BRECHA PARA DISTANCIAS:		
	A) PRIMER KILOMETRO:		
SOACA002-2	2) CARGA CON MÁQUINA	M3	43.52

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	B) KILOMETROS SUBSECUENTES		
SOACA002-3	KILOMETROS SUBSECUENTES	M3-KM	5,341.55
047-Z.03	SOBREACARREOS DEL AGUA (INCISO 3.01.02.045-H.04).		
SOACA004-1	A) SOBRE BRECHA	M3-KM	2.15
EP	ACARREO DE MATERIALES LAMINARES METÁLICOS Y SUS ACCESORIOS, PARA ALCANTARILLAS, LAVADEROS Y DEFENSAS:		
	A) DE LA BODEGA DEL PROVEEDOR A LA BODEGA DEL CONTRATISTA EN LA ZONA DE LA OBRA, MEDIDO DESDE EL ORIGEN, INCLUYENDO MANIOBRAS:		
	2) KILOMETROS SUBSECUENTES		
	B) DE LA BODEGA DEL CONTRATISTA EN LA ZONA DE LA OBRA, SIN INCLUIR MANIOBRAS (POR ESTAR INCLUIDAS EN LA COLOCACION), MEDIDO DESDE EL ORIGEN:		
SOACA021-1	1) SOBRE CAMINO TERMINADO O CON BUENA SUPERFICIE DE RODAMIENTO	TON-KM	280.53
9030 00	ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO...		
9030 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	TON	3.16
9060 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC., EN CAMION, EN CAMINO...		
9060 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	TON/KM	489.80
VI	VADOS DE CONCRETO		
009-D	CORTES		
009-D.03	EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02):		
	A) EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE:		
EXC005	2) EN MATERIAL "B"	M3	35.55
EXC006	3) EN MATERIAL "C"	M3	15.25
009-I	ACARREOS PARA TERRACERIAS		
009-I.02	SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTE, ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE		



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE.
 2021-2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02):		
	C) PARA DISTANCIA HASTA DE 2 KM., ES DECIR HASTA DE 20 HECTÓMETROS:		
SOACA012	1) PARA LOS PRIMEROS 500 MTS., ES DECIR 5 HECTÓMETROS, INCREMENTO POR CADA HECTÓMETRO.	M3	50.80
SOACA013	2) PARA DISTANCIA EXCEDENTE A LOS PRIMEROS 500 MTS., ES DECIR 5 HECTÓMETROS, INCREMENTO POR CADA HECTÓMETRO ADICIONAL A LOS PRIMEROS 5 HECTÓMETROS.	M3.HM	2,641.60
086-F.07	CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS (INCISO 075-H.06).		
MTCT002	2) PARA EL 95%. AASHTO ESTANDAR	M3	8.70
009-F.08	AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.005-H.08):		
AGUA002	AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES	M3	1.74
086-E	SUB- BASES Y BASES		
086-E.02	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES O BASES (INCISO 074-H.01):		
	B) DE BASES:		
	1) CUANDO SE EMPLEE UN (1) MATERIAL PETREO:		
OPME007	1) COMPACTADO AL 95%	M3	11.60
009-F.08	AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.005-H.08):		
AGUA002	AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES	M3	2.32
086-P	ACARREOS DE LOS MATERIALES PARA PAVIMENTOS		
086-P.01	REFERENCIAS (INCISO 085-C.01):		
	A) ACARREOS DEL DESPALME Y DESPERDICIO DE BANCOS 3.01.01009-1		
086-P.02	ACARREOS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS NATURALES O DE LOS QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO DE LAS MEZCLAS Y DE LOS CONCRETOS ASFALTICOS (INCISO 085-H.01):		
	A) MEDIDOS EN EL CAMELLON, EN LOS ALMACENAMIENTOS O EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE		
	1) PRIMER KILOMETRO		

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
ACA001-A	1) PRIMER KILOMETRO	M3	11.60
	2) KILOMETROS SUBSECUENTES		
ACA002-A	2) KILOMETROS SUBSECUENTES	M3/KM	1,740.00
AGUA002	AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES	M3	2.32
086-G	MATERIALES ASFALTICOS		
086-I.02	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR (INCISO 078-H.01):		
RIIM002	B) BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR 2)	HA	0.01
086-G.02	SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS:		
	B) EMULSIONES ASFALTICAS:		
	1) EMULSION ASFALTICA		
ADMA001-1	EMULSION ASFALTICA ECL-45 (PARA RIEGO DE IMPREGNACION)	LT	217.50
PORE001	POREO DE LA BASE IMPREGNADA CON ARENA	M3	1.45
086-P.04	ACARREOS DE LOS MATERIALES ASFALTICOS (INCISO 085-H.03).		
	C) DEL ALMACENAMIENTO AL LUGAR AL LUGAR DE LA UTILIZACION. MEDIDOS EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE O EN LOS ENVASES:		
	A) PRIMER KILOMETRO		
ACA002	A) PRIMER KILOMETRO	M3	.022
ACA003	B) KILOMETROS SUBSECUENTES	M3/KM	54.56
0.47-G.06	MOLDES (INCISO 3.01.02.026-H.05):		
	A) POR AREA DE CONTACTO CON EL CONCRETO PARA OBRAS DE DRENAJE:		
	1) DE MADERA		
MOL001	DE MADERA	M2	22.95
047-G	CONCRETO HIDRAULICO		
0.47-G.02	CONCRETO HIDRAULICO SIN INCLUIR CIMBRA COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01).		
	A) SIMPLE, GRUPO I EN OBRAS DE DRENAJE:		
0.47-G.02-A4	4) DE F'c 250 KG/CM2.	M3	21.75

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
MALL004	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 6 / 6 EN PISOS	M2	145.00
PICAC008	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS.	M2	145.00
047-Z.02	SOBRE ACARREOS PARA LA PIEDRA, LA ARENA, EL MATERIAL DE FILTRO Y LOS AGREGADOS FINO Y GRUESO (INCISO 3.01.02.045-H.03):		
SOACA003-2	2) CARGA CON MAQUINA	M3	25.95
	B) KILOMETROS SUBSECUENTES		
SOACA003-3	KILOMETROS SUBSECUENTES	M3-KM	3,947.10
047-Z.03	SOBREACARREOS DEL AGUA (INCISO 3.01.02.045-H.04).		
SOACA004-1	A) SOBRE BRECHA	M3-KM	5.37
9030 00	ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO...		
9030 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	TON	6.62
9060 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC., EN CAMION, EN CAMINO...		
9060 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	TON/KM	1,491.10

DATOS DEL CONTRATO

Tipo de contrato: **Precios unitarios y tiempo determinado**

Contrato número: **MSSTP-LP-01/24**

Contratista: **LAURA MIREYA PEÑA HERNÁNDEZ**

Fecha de firma del contrato: **7 de marzo de 2024**

Importe contractual: **\$ 9,303,501.52 (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS 52/100 M.N.), I.V.A. incluido.**

Fondo: **FAISMUN**

- Fianza de anticipo:

Institución de seguros o aseguradora: **ASEGURADORA INSURGENTES S. A. DE C. V.**

No. De fianza: **4323-09741-7**

Fecha de expedición: **7 de marzo de 2024**

Monto de la fianza: **\$ 2,791,050.46**



- Fianza de cumplimiento:
 Institución de seguros o aseguradora: **ASEGURADORA INSURGENTES S. A. DE C. V.**
 No. De fianza: **4323-09742-4**
 Fecha de expedición: **7 de marzo de 2024**
 Monto de la fianza: **\$ 930,350.15**

[Handwritten Signature]
 DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CAMINOS
LILIANA MIREYA PEÑA HERNANDEZ
 RFC: PEHL-960406-LM1
 CONTACTO: 238 147 28 92
 DOMICILIO CONOCIDO: SAN CARLOS CENTRO EL DORADO TLACOTEPEC PUEBLA 75928

IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO

IMPORTE	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
CONTRATADO	\$ 9,303,501.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,303,501.52
EJERCIDO	\$ 9,303,501.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,303,501.52
DIFERENCIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Importe del convenio modificatorio: **\$ 0.00**

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Inicio de ejecución de la obra (según contrato): **8 de marzo de 2024**
 Termino de ejecución de la obra (según contrato): **5 de junio de 2024**
 Fecha real de inicio de la obra: **8 de marzo de 2024**
 Fecha real de término de la obra: **5 de junio de 2024**
 Número de convenio modificatorio de ampliación al plazo: **No Aplica**
 Fecha convenio modificatorio de ampliación al plazo: **No Aplica**

RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES

NO. ESTIMACIÓN	FACTURA (UUID)	TOTAL
		PAGADO
Anticipo	6c2ada1f-7715-4cb5-891d-2e26b72f3415	\$ 2,791,050.46
Estimación No. 1	CF926C6D-CCD0-433E-93E9-36DA0A7DFF9B	\$ 2,834,013.95
Estimación No. 2 (Finiquito)	EFA21D0A-721F-47F3-BE2D-B7FDE060B3A7	\$ 924,252.51

DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL

NO. ESTIMACIÓN	FACTURA (UUID)	TOTAL
		PAGADO
Estimación No. 2 (Finiquito)	EFA21D0A-721F-47F3-BE2D-B7FDE060B3A7	\$ 924,252.51

[Stamp]
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA
 2021-2024

CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS


De conformidad con los artículos 52 fracción IV y 77 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el Ing. Bulmaro Gómez Torres hace constar que el C. Laura Mireya Peña Hernández hizo entrega de la Fianza por defectos y vicios ocultos No. 4323-09949-7 emitida por la ASEGURADORA INSURGENTES S. A. DE C. V., el día 5 de junio de 2024 por un importe de \$ 930,350.15.

DECLARACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA


El Ing. Oscar Esteban Pérez Romero, en su carácter de Superintendente de Construcción del Contratista, manifiesta que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato No. MSSTP-LP-01/24.


No habiendo otro asunto que tratar, leída lo que fue la presente acta y estando de acuerdo todos y cada uno de los asistentes, se cierra la presente acta a las **15:00 horas** del mismo día de su inicio. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales correspondientes se firma la presente por los asistentes al acto.

POR PARTE DEL MUNICIPIO


PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021-2024
C. Raymundo Atanacio Arciga
Presidente Municipal Constitucional


CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021 - 2024
C. Eustacio Bravo Arciga
Contralor Municipal


INGENIERO EN OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024
Ing. Bulmaro Gómez Torres
Director de Obras Públicas


Ing. Juan Carlos Moreno Altamirano
Residente de Obra

POR PARTE DEL CONTRATISTA


C. Laura Mireya Peña Hernández
Representante Legal


DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CAMINOS
LAURA MIREYA PEÑA HERNÁNDEZ
RFC: PEHL-960406-LM1
CONTACTO: 238 147 28 82
DOMICILIO CONOCIDOS SIN. C.O.L. CENTRO ELOXOCHITLÁN. PUE. 75920


Ing. Oscar Esteban Pérez Romero
Superintendente de Construcción