



MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.

2021 - 2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA AL AREA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN



En la localidad de Tenziantla del Municipio de San Sebastián Tlacotepec, del Estado de Puebla, siendo las 14:00 horas del día 07 de junio de 2022, se levanta el Acta de Entrega-Recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TENTZIANTLA ENTRE TECHADO DE USOS MULTIPLES Y ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.</b>	
No. de obra: <b>2022-13</b>	Contrato No. <b>MSSTP-IR3-11/22</b>
Oficio de autorización: <b>MSST-TES-2022-13</b> de fecha <b>18 de abril de 2022</b>	Contratista: <b>ALEJANDRO ESCOBEDO HERNÁNDEZ</b>
Monto asignado: <b>\$ 1,029,652.06</b>	Monto del contrato: <b>\$ 1,027,534.12</b>
Monto Modificado: <b>\$ 1,027,534.12</b>	Monto Ejercido: <b>\$ 1,027,534.12</b>
Fondo: <b>FISMDF 2022</b>	Fecha de inicio: <b>09 de mayo de 2022</b>
Ejercicio: <b>2022</b>	Fecha de término: <b>07 de junio de 2022</b>
Fianza de vicios ocultos: <b>Fianza No. 3088-13247-2, de ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C. V.</b> por un importe de <b>\$ 102,753.41 (CIENTO DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.)</b> , correspondiente al 10% del total del monto ejercido.	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA  
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA  
 2021-2024

Descripción de los trabajos que se reciben:

Nombre de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TENTZIANTLA ENTRE TECHADO DE USOS MULTIPLES Y ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.**

Conceptos de trabajo:

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
<b>I</b>	<b>GUARNICIONES</b>		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	55.22
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	0.00
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	M2	124.24
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	10.91
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	138.04
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	9.39
<b>II</b>	<b>BANQUETAS</b>		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	0.00
RELL005	RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAI DA DE FUERA DE LA OBRA	M3	0.00
BANQ001	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 150 kg/cm², INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACION PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOB RANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS., CIMBRADO, DECIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	M2	0.00
<b>III</b>	<b>CUNETAS</b>		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	48.86

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA  
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA  
 2021-2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA AL AREA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
CUNE004	CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2 DE 0.80 M. DE ANCHO Y 0.08 M. DE ESPESOR. INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACIÓN DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA.	M	56.70
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	2.24
<b>IV</b>	<b>TERRACERIAS</b>		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	551.69
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	135.20
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	57.94
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	251.08
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	753.24
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	82.75
PAAS013	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM. INCLUYE INCORPORACION DE AGUA.	M3	112.79
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	108.81
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	141.15
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	19,237.20
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	827.54
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	551.69
<b>V</b>	<b>PAVIMENTOS</b>		
PAAS022	BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR.	M2	551.69
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	M2	551.69
PAVCONHID250/15	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, CIMBRADO, DECIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.	M2	574.82
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	617.76
<b>VI</b>	<b>SEÑALIZACION</b>		
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	138.04
PINCON12-M	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 12 CM	M	154.14

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024

**MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.**

**2021 - 2024**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA AL AREA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN**

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO.	M	70.50
<b>VII</b>	<b>ACARREOS</b>		
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3	120.96
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO...		
9040 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3/KM	17,055.36
9030 00	ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO...		
9030 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	TON	42.95
9060 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC., EN CAMION, EN CAMINO...		
9060 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	TON/KM	6,055.95

SE DA FE DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDA Y OPERANDO PARA LO CUAL FUE CONSTRUIDA, LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SE ENCUENTRAN CONFORMES CON LO CONSTRUIDO Y ENTREGADO, Y SE COMPROMETEN A DAR BUEN USO DE LA MISMA.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **15:45 horas** en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Entrega:

Por el Municipio

**Mundo Atanacio Arce**  
 Presidente Municipal Constitucional  
 2021-2024

**Hugo García Gregorio**  
 Regidor de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos.

**C. Ing. Bulmaro Gómez Torres**  
 Director de Obras Públicas

**C. Eustasio Bravón**  
 Contralor municipal

AYUNTAMIENTO DE  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC, PUE  
 2021-2024

**MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.**

**2021 - 2024**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA AL AREA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN**

Recibe:

**Representantes de la comunidad beneficiada  
(COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA):**

**C. Constantino Nolasco Robles**  
Presidente

**C. Luis Efraín Amador Hernández**  
Secretario

**C. Honorio Morales Nolasco**  
Tesorero

**C. Reginaldo Morales Ramos**  
Vocal de control y vigilancia

**C. Lázaro Cillo Bernabé**  
1er. vocal

**C. Saul Hernández de la Cruz**  
2do. vocal



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC, PUE.  
2021-2024**



**REGIDURÍA DE  
OBRAS PÚBLICAS  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC PUE.  
2021-2024**



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC PUE.  
2021-2024**



**CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC, PUE.  
2021-2024**

LAS FIRMAS DE ESTA HOJA CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN AL AREA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TENTZIANTLA ENTRE TECHADO DE USOS MULTIPLES Y ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TENTZIANTLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.