

Ejercicio del gasto

%

del recurso pagado



Ver más ➔

Entidad	Municipio	Descripción Progra	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Adjudicado (Minist	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Sebastián	FAIS Municipa		Total del Programa Prest	70594035	75617255.25	75617255.25	70617255.25	70617255.25	70617255.25	70617255.25		
Puebla	San Sebastián	FAIS Municipa	1 - Gasto corr	331 - Servicios legales, d	1501855.43	480367.58	480367.58	480367.58	480367.58	480367.58	480367.58	Validado	Elaboración de proyectos
Puebla	San Sebastián	FAIS Municipa	1 - Gasto corr	441 - Ayudas sociales a	10990657.88	5000000	5000000	0	0	0	0	Validado	Construcción de Muros firmes
Puebla	San Sebastián	FAIS Municipa	1 - Gasto corr	611 - Edificación habitac	0	17898695.31	17898695.31	17898695.31	17898695.31	17898695.31	17898695.31	Validado	Construcción de Techos Firmes
Puebla	San Sebastián	FAIS Municipa	2 - Gasto de In	612 - Edificación no habi	6727080.94	3904997.99	3904997.99	3904997.99	3904997.99	3904997.99	3904997.99	Validado	Construcción de techados y cancha
Puebla	San Sebastián	FAIS Municipa	2 - Gasto de In	613 - Construcción de ol	3206220.65	7919757.18	7919757.18	7919757.18	7919757.18	7919757.18	7919757.18	Validado	Construcción de Sistema de agua
Puebla	San Sebastián	FAIS Municipa	2 - Gasto de In	615 - Construcción de vi	48168220.1	40413437.19	40413437.19	40413437.19	40413437.19	40413437.19	40413437.19	Validado	Construcción y/o Rehabilitación de

Indicadores

%

con avance en el logro de metas



Ver más ➔

Ciclo	Periodo	Municipio	Programa Pre	Ve del Indica	bre del Indica	ción del Indica	ción del Indica	do de Cálcul	del Indica	encia de Medi	dad de Medi	Tipo	ción del Indica	Sentido	eta programa	eta Modifica	zado en el Pe	Avance (%)	Flujo
2024	4	San Sebastián	FAIS Municip	189338	Porcentaje de	Permite conc	(Sumatoria d	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75	75	75	100	Validado	
2024	4	San Sebastián	FAIS Municip	191070	Porcentaje de	Permite conc	(Sumatoria d	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	25	25	17.64706	141.67	Validado	
2024	4	San Sebastián	FAIS Municip	191456	Porcentaje de	Permite conc	(Sumatoria d	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	0	100	Validado	

Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recu	Tipo de Recu	Clave Ramo	Modalidad	Programa pre	Programa Fo	Institucion E	Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(N	Comprometiv	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	145	1	2024	2	33		4 FAIS Municipi		1	28158.09														
		2										1	331	1501855.4	480367.58	480367.58	480367.58	480367.58	480367.58	480367.58				Elaboración de proyectos
		2										1	441	10990658	5000000	5000000	0	0	0	0				Construcción de Muros firmes
		2										1	611	0	17898695	17898695	17898695	17898695	17898695	17898695				Construcción de Techos Firme
		2										2	612	6727080.9	3904998	3904998	3904998	3904998	3904998	3904998				Construcción de techados y ca
		2										2	613	3206220.7	7919757.2	7919757.2	7919757.2	7919757.2	7919757.2	7919757.2				Construcción de Sistema de ag
		2										2	615	48168220	40413437	40413437	40413437	40413437	40413437	40413437				Construcción y/o Rehabilitaci
21	145	1	2024	2	33		5 FORTAMUN		1	3931.83														
		2										1	211	300000	0	0	0	0	0	0				Mobiliario y Equipo de Oficini
		2										1	271	200000	165274.48	165274.48	165274.48	165274.48	165274.48	165274.48				Adquisición de Uniformes y Ec
		2										1	283	0	28062.72	28062.72	28062.72	28062.72	28062.72	28062.72				Prendas de Protección y Segur
		2										1	294	0	34992.56	34992.56	34992.56	34992.56	34992.56	34992.56				Adquisición e Instalacion de
		2										1	353	0	91872	91872	91872	91872	91872	91872				Adquisición e Instalacion de
		2										2	515	200000	0	0	0	0	0	0				Adquisición de Equipo de Com
		2										2	529	0	8391.44	8391.44	8391.44	8391.44	8391.44	8391.44				Adquisición e Instalacion de
		2										2	541	1000000	1551714.9	1551714.9	1551714.9	1551714.9	1551714.9	1551714.9				Adquisición de Vehiculo para
		2										1	565	0	442464.6	442464.6	442464.6	442464.6	442464.6	442464.6				Adquisición de equipos de Par
		2										2	566	0	18898.72	18898.72	18898.72	18898.72	18898.72	18898.72				Adquisición de equipos de Par
		2										2	569	0	27406.16	27406.16	27406.16	27406.16	27406.16	27406.16				Adquisición de equipos de Par
		2										2	612	7034708	7466933	7466933	7466933	7466933	7466933	7466933				Construcción de Salon de Uso:
		2										2	615	1500000	1409292.5	1409292.5	1409292.5	1409292.5	1409292.5	1409292.5				Construcción y/o Rehabilitaci
		2										2	613	1000000	0	0	0	0	0	0				Red de Agua potable
		2										1	853	600000	591735.4	591735.4	591735.4	591735.4	591735.4	591735.4				Aportación al CERESO

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
PRIMER TRIMESTRE 2024

FAISMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/ RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
		2024-19	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE "PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. EJERCICIO 2024";	SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	\$ 480,367.58	\$ 480,367.58	\$ 480,367.58	\$ 480,367.58	\$ 480,367.58	\$ 480,367.58	\$ 480,367.58	\$ 480,367.58	100	100	1	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PUE240202369010	72853	2024-07	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE BRAVO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA	ZACATEPEC DE BRAVO	3,467,527.63	3,467,527.63	3,467,527.63	3,467,527.63	3,467,527.63	3,467,527.63	3,467,527.63	3,467,527.63	100.00%	100.00%	30 PIEZAS	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PUE240202369110	73248	2024-01	REHABILITACIÓN DE CAMINO TIPO E DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM DOCE MAS SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PUNTO SESENTA EN LAS LOCALIDADES DE VILLA DEL RIO, NARANJASTITLA DE VICTORIA Y CRUZTITLA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	VILLA DEL RIO	3,101,167.18	3,101,167.18	3,101,167.18	3,101,167.18	3,101,167.18	3,101,167.18	3,101,167.18	3,101,167.18	100%	100%	25397M2	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PUE240202369469	74363	2024-01	REHABILITACIÓN DE CAMINO TIPO E DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM DOCE MAS SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PUNTO SESENTA EN LAS LOCALIDADES DE VILLA DEL RIO, NARANJASTITLA DE VICTORIA Y CRUZTITLA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	NARANJASTITLA	3,101,167.17	3,101,167.17	3,101,167.17	3,101,167.17	3,101,167.17	3,101,167.17	3,101,167.17	3,101,167.17	100%	100%	25397M2	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PUE240202369569	74693	2024-01	REHABILITACIÓN DE CAMINO TIPO E DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM DOCE MAS SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PUNTO SESENTA EN LAS LOCALIDADES DE VILLA DEL RIO, NARANJASTITLA DE VICTORIA Y CRUZTITLA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	CRUZTITLA	3,101,167.17	3,101,167.17	3,101,167.17	3,101,167.17	3,101,167.17	3,101,167.17	3,101,167.17	3,101,167.17	100%	100%	25397M2	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO

PUE240202368978	74833	2024-02	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE PASO SANTIAGO Y PLAYA NUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA	PLAYA NUEVA	3,959,878.59	3,959,878.59	3,959,878.59	3,959,878.59	3,959,878.59	3,959,878.59	3,959,878.59	3,959,878.59	100%	4168.82	4168.82 MTS	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PUE240202369667	74949	2024-02	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE PASO SANTIAGO Y PLAYA NUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA	PASO SANTIAGO	3,959,878.59	3,959,878.59	3,959,878.59	3,959,878.59	3,959,878.59	3,959,878.59	3,959,878.59	3,959,878.59	100%	100%	4168.82 MTS	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PUE240202370847	77910	2024-04	REHABILITACIÓN DE CAMINO TIPO E LA CUMBRE A LA GUACAMAYA DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM ONCE MAS SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	LA GUACAMAYA	8,121,005.36	8,121,005.36	8,121,005.36	8,121,005.36	8,121,005.36	8,121,005.36	8,121,005.36	8,121,005.36	100%	100%	58920 M2	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PUE240202370298	78185	2024-03	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO E MAZATZONGO DE GUERRERO PEÑA ALTA DEL KM. CERO MAS TRES CEROS AL KM. CUATRO MAS CUATROCIENTOS CUARENTA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA ALTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA SEGUNDA ETAPA	PEÑA ALTA	6,329,255.63	6,329,255.63	6,329,255.63	6,329,255.63	5,729,854.69	5,729,854.69	5,729,854.69	5,729,854.69	90%	90%	2100 M2	OBRA AL 90%
PUE240302418635	225350	2024-13	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE CUAXUCHPA Y LOMAS DE GUADALUPE, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA	CUAXUCHPA Y LOMAS DE GUADALUPE	489,175.56	297,759.06	297,759.06	297,759.06	297,759.06	297,759.06	297,759.06	297,759.06	100%	100%	7 Pzas	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PUE240302418708	225713	2024-13	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE CUAXUCHPA Y LOMAS DE GUADALUPE, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA	CUAXUCHPA Y LOMAS DE GUADALUPE	489,175.57	467,907.06	467,907.06	467,907.06	467,907.06	467,907.06	467,907.06	467,907.06	100%	100%	11 Pzas	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO

PUE240302418720	225801	2024-14	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TEPETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	TEPETLA	935,559.62	935,559.62	935,559.62	935,559.62	935,559.62	935,559.62	935,559.62	935,559.62	100%	100%	22 Pzas	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PUE240302418878	226752	2024-09	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PETLAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	SAN JOSÉ PETLAPA,	1,830,360.54	1,830,360.54	1,830,360.54	1,830,360.54	1,830,360.54	1,830,360.54	1,830,360.54	1,830,360.54	100%	100%	43 Pzas	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PUE240302418970	227326	2024-12	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE AGUA AZUL, OCOTZOCUABTLA Y ZACATILIHUIC, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	AGUA AZUL, OCOTZOCUABTLA Y ZACATILIHUIC	851,436.49	851,436.49	851,436.49	851,436.49	851,436.49	851,436.49	851,436.49	851,436.49	100%	100%	20 Pzas	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PUE240302419002	227539	2024-12	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE AGUA AZUL, OCOTZOCUABTLA Y ZACATILIHUIC, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	AGUA AZUL, OCOTZOCUABTLA Y ZACATILIHUIC	425,718.24	425,718.24	425,718.24	425,718.24	425,718.24	425,718.24	425,718.24	425,718.24	100%	100%	10 Pzas	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PUE240302419012	227653	2024-12	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE AGUA AZUL, OCOTZOCUABTLA Y ZACATILIHUIC, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	AGUA AZUL, OCOTZOCUABTLA Y ZACATILIHUIC	340,574.60	340,574.60	340,574.60	340,574.60	340,574.60	340,574.60	340,574.60	340,574.60	100%	100%	08 Pzas	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PUE240302419047	227822	2024-15	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO EN LA TELESECUNDARIA CARLOS DE LINNEO CON CLAVE: 21ETV0175X DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL RIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA).	VILLA DEL RIO,	2,470,119.17	2,470,119.17	2,470,119.17	2,470,119.17	2,470,119.17	2,470,119.17	2,470,119.17	2,470,119.17	100%	100%	601.60 M2	CONTRATO VIGENTE

PUE240302419235	229344	2024-17	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE TEPOZAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA).	TEPOZAPA	1,434,878.82	1,434,878.82	1,434,878.82	1,434,878.82	1,434,878.82	1,434,878.82	1,434,878.82	100.00	100%	100%	576 M2	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PUE240302419388	230222	2024-21	CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE CUAUHTÉMOC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	BUENA VISTA DE CUAUHTÉMOC	1,064,294.62	1,064,294.62	1,064,294.62	1,064,294.62	1,064,294.62	1,064,294.62	1,064,294.62	1,064,294.62	100%	100%	10 PZAS	CONTRATO VIGENTE
PUE240302419416	230442	2024-23	CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	LA CUMBRE	3,408,025.58	3,408,025.58	3,408,025.58	3,408,025.58	3,408,025.58	3,408,025.58	3,408,025.58	3,408,025.58	100%	100%	61 PZAS	CONTRATO VIGENTE
PUE240302419436	230578	2024-22	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MAZATZONGO DE GUERRERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	MAZATZONGO DE GUERRERO	1,531,028.73	1,531,028.73	1,531,028.73	1,531,028.73	1,531,028.73	1,531,028.73	1,531,028.73	1,531,028.73	100%	100%	36 PZAS	CONTRATO VIGENTE
PUE240302419452	230687	2024-24	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE TENTZIANTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	TENTZIANTLA	1,118,572.79	1,118,572.79	1,118,572.79	1,118,572.79	1,118,572.79	1,118,572.79	1,118,572.79	1,118,572.79	100%	100%	156.83 M2	CONTRATO VIGENTE
PUE240302419512	231197	2024-20	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE NARANJASTITLA DE VICTORIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	NARANJASTITLA DE VICTORIA	1,544,734.56	1,544,734.56	1,544,734.56	1,544,734.56	1,544,734.56	1,544,734.56	1,544,734.56	1,544,734.56	100%	100%	230.28 M2	CONTRATO VIGENTE

PUE240302419662	231876	2024-18	REHABILITACIÓN DE CAMINO TIPO "E" VILLA DEL RIO A SAN JOSE PETLAPA DEL KM 0+000.00 AL KM 2+786.00, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	VILLA DEL RIO A SAN JOSÉ PETLAPA	1,383,425.50	1,383,425.50	1,383,425.50	1,383,425.50	1,383,425.50	1,383,425.50	1,383,425.50	1,383,425.50	100%	100%	13930 M2	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PUE240302419701	232015	2024-16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL RIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	VILLA DEL RIO	2,643,725.18	2,643,725.18	2,643,725.18	2,643,725.18	2,643,725.18	2,643,725.18	2,643,725.18	2,643,725.18	100%	100%	847.42 M2	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PUE240302419874	233229	2024-10	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ	2,980,457.41	3,278,503.14	3,278,503.14	3,278,503.14	3,278,503.14	3,278,503.14	3,278,503.14	3,278,503.14	100%	100%	77 PZAS	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PUE240402462906	383080	02-2024	REHABILITACION DE CAMINO TIPO E DEL KM 0+000.00 AL KM 3+215.17 EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	EL MIRADOR	2,462,514.98	2,462,514.98	2,462,514.98	2,462,514.98	2,462,514.98	2,462,514.98	2,462,514.98	2,462,514.98	100%	100%	16075 M2	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PUE240402463033	383405	01-2024	REHABILITACION DE CAMINO TIPO E DEL KM 0+000.00 AL KM 2+920.00 EN LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	TEPEXILOTLA	2,410,692.05	2,410,692.05	2,410,692.05	2,410,692.05	2,410,692.05	2,410,692.05	2,410,692.05	2,410,692.05	100%	100%	14600 M2	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PUE240402465115	388401	03-2024	REHABILITACION DE CAMINO TIPO E DEL KM 0+000.00 AL KM 1+ 980.00 EN LA LOCALIDAD DE TENTZIANTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	TENTZIANTLA	1,800,707.71	1,800,707.71	1,800,707.71	1,800,707.71	1,800,707.71	1,800,707.71	1,800,707.71	1,800,707.71	100%	100%	9900 M2	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	6	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	0.00	0	12	0.00	0	8	
	3er. Trimestre	0.00	0	18	0.00	0	25	
	4to. Trimestre	0.00	0	24	0.00	0	29	
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	1.00	4	6	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	66.67	8	12	100.00	8	8	
	3er. Trimestre	66.67	12	18	92.00	23	25	
	4to. Trimestre	75.00	18	24	93.10	27	29	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	1.00	2	6	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	33.33	4	12	0.00	0	8	
	3er. Trimestre	33.33	6	18	0.00	0	25	
	4to. Trimestre	25.00	6	24	0.00	0	29	

INDICADORES 2024

FORTAMUN

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	1,972,451.00	11,834,708.00	16.67	1,972,451.00	11,834,708.00	
	2do. Trimestre	50.00	5,917,354.00	11,834,708.00	50.00	5,917,354.02	11,834,708.00	
	3er. Trimestre	75.00	8,876,031.00	11,834,708.00	40.35	4,775,304.50	11,834,708.00	
	4to. Trimestre	100.00	11,834,708.00	11,834,708.00	100.00	11,834,708.00	11,834,708.00	
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100	4to. Trimestre	100.00	11,834,708.00	11,834,708.00	100.00	11,834,708.00	11,834,708.00	
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	16.67	1,972,451.00	11,834,708.00	14.95	1,769,481.00	11,834,708.00	
	2do. Trimestre	50.00	5,917,354.00	11,834,708.00	29.08	3,440,944.18	11,834,708.00	
	3er. Trimestre	75.00	8,876,031.00	11,834,708.00	40.35	4,775,304.50	11,834,708.00	



MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2024

FORTAMUN							
	4to. Trimestre	100.00	11,834,708.00	11,834,708.00	100.00	11,834,708.00	11,834,708.00

INDICADORES 2024

FORTAMUN

Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	17.29	5,917,354.00	342,169.00	8.91	5,917,354.02	663,964.02	
	4to. Trimestre	17.48	11,834,708.00	677,008.00	13.43	11,834,708.00	881,515.48	
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	104.64	45,797,344.00	43,766,575.00	104.64	45,797,344.00	43,766,575.00	