



**HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2024-2027**

A  
San Sebastián Tlacotepec, Puebla; a 15 de Julio de 2025.


OFICIO No. MSST2-25

**CARLOS MARTÍNEZ AMADOR**  
**COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL**  
**DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE:**


Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC, PUE.

C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA 2024 - 2027

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA


Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
San Sebastián Tlaxcoyotepec	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0			Total del Programa Presupuestario	68563376	68563376	41476986.79	25553381	25553381	25553381	25553381		
San Sebastián Tlaxcoyotepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Sebastián Tlaxcoyotepec			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	10990657.88	10990657.88	10000000	0	0	0	0	Validado	Construcción de Muros firmes
San Sebastián Tlaxcoyotepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Sebastián Tlaxcoyotepec			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	6727080.94	6727080.94	6000000	3269609	3269609	3269609	3269609	Validado	Construcción de techados y canchas de usos multiples
San Sebastián Tlaxcoyotepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Sebastián Tlaxcoyotepec			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2206220.65	2206220.65	2000000	0	0	0	0	Validado	Construcción de Sistema de agua
San Sebastián Tlaxcoyotepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Sebastián Tlaxcoyotepec			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	47168220.1	47168220.1	22283772	22283772	22283772	22283772	22283772	Validado	Construcción y/o Rehabilitación de caminos
San Sebastián Tlaxcoyotepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Sebastián Tlaxcoyotepec			1 - Gasto corriente	331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1471196.43	1471196.43	1193214.79	0	0	0	0	Validado	Elaboración de proyectos




Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
San Sebastián Tlacoatepec	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0			Total del Programa Presupuestario	12575714	12575714	6287857.02	2195051.53	2195051.53	2195051.53	2195051.53		
San Sebastián Tlacoatepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec			2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	341006	312006	0	0	0	0	0	Validado	Adquisición de Equipo de Computo
San Sebastián Tlacoatepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	1000000	400000	215142.81	0	0	0	0	Validado	Adquisición de Vehículo para Seguridad Pública
San Sebastián Tlacoatepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	7034708	5271508	143928.51	0	0	0	0	Validado	Construcción de Salon de Usos Múltiples, Construcción de Usos Múltiples
San Sebastián Tlacoatepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	Validado	Red de Agua potable
San Sebastián Tlacoatepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	2000000	2000000	2000000	387589.83	387589.83	387589.83	387589.83	Validado	Construcción y/o Rehabilitación de caminos
San Sebastián Tlacoatepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	300000	300000	0	0	0	0	0	Validado	Adquisición de Uniformes y Equipamiento
San Sebastián Tlacoatepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	0	900000	600000	297076	297076	297076	297076	Validado	Energía Eléctrica
San Sebastián Tlacoatepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec			1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	300000	0	0	0	0	0	0	Validado	Mobiliario y Equipo de Oficina
San Sebastián Tlacoatepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	0	1763200	1700000	881600	881600	881600	881600	Validado	Salarios a personal de Seguridad Pública
San Sebastián Tlacoatepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	600000	629000	628785.7	628785.7	628785.7	628785.7	628785.7	Validado	Aportación al CERESO



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL		NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROY		INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISI		OBSERVACIONES_CAPTURISTA
			APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO			ECTO	CLASIFICACION									AVANCES_FISI	FLUIDO	
2025	2	PUE250202540968	1423687.16	prog_estatal_mun:FAIS (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	REHABILITACIÓN DE CAMINO VIEJO A TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ DEL KM 0+000.00 AL KM 0+640.00 EN EL BARRIO JUQUILITA DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO "E" MAZATZONGO DE GUERRERO - PEÑA ALTA DEL KM. 0+000.00 AL KM. 4+440.00 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA ALTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC.	San Sebastián Tlaco-tepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Sebastián Tlaco-tepec	46746	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3231.0, meta_modificada:3231.0)}	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, avance:0.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2025	2	PUE250202532499	20763139.2	prog_estatal_mun:FAIS (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO LOMAS DE GUADALUPE A LAS PALMAS DEL KM 0+000.00 AL KM 0+200.00 DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE TEPOZAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC.	San Sebastián Tlaco-tepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Sebastián Tlaco-tepec	45970	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0)}	14839959.49	14839959.49	14839959.49	14839959.49	14839959.49	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2025	2	PUE250202532501	2399246.27	prog_estatal_mun:FAIS (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	REHABILITACIÓN DE CAMINO TIPO "E" DEL KM 0+000.00 AL KM 16+000.00 DE LA LOCALIDAD DE LIBRES A LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC.	San Sebastián Tlaco-tepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Sebastián Tlaco-tepec	45655	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0)}	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2025	2	PUE250202532502	1703622.6	prog_estatal_mun:FAIS (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL BARTLETT DÍAZ DEL BARRIO JUQUILITA DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE TLACXITLA AL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE TLACXITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC.	San Sebastián Tlaco-tepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Sebastián Tlaco-tepec	42295	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1034.0, meta_modificada:1034.0)}	2430875.09	2430875.09	2430875.09	2430875.09	2430875.09	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2025	2	PUE250202532503	15055075.17	prog_estatal_mun:FAIS (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL BARTLETT DÍAZ DEL BARRIO JUQUILITA DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE TLACXITLA AL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE TLACXITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC.	San Sebastián Tlaco-tepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Sebastián Tlaco-tepec	41772	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6400.0, meta_modificada:6400.0)}	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1034.0, meta_modificada:1034.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2025	2	PUE250202532500	2430875.09	prog_estatal_mun:FAIS (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE TLACXITLA AL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE TLACXITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC.	San Sebastián Tlaco-tepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Sebastián Tlaco-tepec	42295	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1034.0, meta_modificada:1034.0)}	2430875.09	2430875.09	2430875.09	2430875.09	2430875.09	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2025	2	PUE250202532498	1129733.04	prog_estatal_mun:FAIS (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE TLACXITLA AL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE TLACXITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC.	San Sebastián Tlaco-tepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Sebastián Tlaco-tepec	46867	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0)}	1129733.04	1129733.04	1129733.04	1129733.04	1129733.04	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0)}	Validado avances	Sin observaciones



Ciclo	Trimestre	Municipio	Ramo	Unidad	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	2	San Sebastián Tlacoatepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	197782	Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	registros en la MDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU / Número total de proyectos registrados en la MDS * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	N/R			N/R		N/R		N/D	No Reportó		
2025	2	San Sebastián Tlacoatepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	197853	Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país	(Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan en la página electrónica de la SEDESOL / Total de municipios del país) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	N/R			N/R		N/R		N/D	No Reportó		
2025	2	San Sebastián Tlacoatepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0			88.88889		N/D	Validado		
2025	2	San Sebastián Tlacoatepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100			11.11111		11.11	Validado		
2025	2	San Sebastián Tlacoatepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	199913	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAS en el ejercicio fiscal correspondiente) / Número total de municipios del país * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	N/R			N/R		N/R		N/D	No Reportó		
2025	2	San Sebastián Tlacoatepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0			0		100	Validado		







**MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**SEGUNDO TRIMESTRE 2025**

FAISMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RE CAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACREDITADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202532502	22004	2025-07	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE TEZOZAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA).	TEZOZAPA	1,703,622.60	1,703,622.60	1,703,622.60	1,703,622.60	1,703,622.60	1,703,622.60	1,703,622.60	100%	100%	518	M2	Obra terminada
PUE250202532503	41772	2025-11	REHABILITACIÓN DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 000.00 AL KM 16+000.00 DE LA LOCALIDAD DE LIBRES A LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA	ZACATEPEC	15,044,346.07	15,044,346.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%			Obra iniciada
PUE250202532500	42295	2025-01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL BARTLETT DÍAZ DEL BARRIO JUQUILITA DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	TLACOTEPEC DE DIAZ	2,430,875.09	2,430,875.09	2,430,875.09	2,430,875.09	2,430,875.09	2,430,875.09	2,430,875.09	100%	100%	1034	M2	Obra terminada
PUE250202532501	45655	2025-03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO LOMAS DE GUADALUPE A LAS PALMAS DEL KM 0+000.00 AL KM 0+200.00 DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DE GUADALUPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	LOMAS DE GUADALUPE	2,399,246.27	2,399,246.27	2,399,246.27	2,399,246.27	2,399,246.27	2,399,246.27	2,399,246.27	100%	100%	1100	M2	Obra terminada
PUE250202532499	45970	2025-08	CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO E MAZATZONGO DE GUERRERO - PEÑA ALTA DEL KM 0+000.00 AL KM 4+440.00 EN LA LOCALIDAD PEÑA ALTA	PEÑA ALTA	20,751,679.57	20,751,679.57	4,194,047.31	4,194,047.31	4,194,047.31	4,194,047.31	4,194,047.31	50%	50%	2050	M2	Obra en Proceso
PUE250202540968	46746	2025-13	REHABILITACIÓN DE CAMINO VIEJO A TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ DEL KM 0+000.00 AL KM 0+640.00 EN EL BARRIO JUQUILITA DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	TLACOTEPEC DE DIAZ	1,422,166.79	1,422,166.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0	M2	Obra iniciada
PUE250202532498	46867	2025-04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE TLACXITLA AL MIRADOR, DE LA LOCALIDAD DE TLACXITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COMPLEMENTARIA	TLACXITLA	1,129,733.04	1,129,733.04	1,129,733.04	1,129,733.04	1,129,733.04	1,129,733.04	1,129,733.04	100%	100%	500	M2	Obra terminada
	54781	2025-02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	TLACOTEPEC DE DIAZ	1,483,958.10	1,483,958.10	1,483,958.10	1,483,958.10	1,483,958.10	1,483,958.10	1,483,958.10	100%	100%	322	M2	Obra terminada
	55802	2025-06	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO EN LA TELESECUNDARIA CARLOS DE LINNEO CON CLAVE: 21ETV0175X DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL RIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA).	VILLA DEL RIO	1,565,985.94	1,565,985.94	1,565,985.94	1,565,985.94	1,565,985.94	1,565,985.94	1,565,985.94	100%	100%	638.88	M2	Obra terminada

8

FORTAMUN															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RE CAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TERMINAR LA EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE250102523168	2025-02	REHABILITACIÓN DE LA CALLE LAS AMERICAS, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+400.00 EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ	389,747.14	387,589.83	\$ 387,589.83	\$ 387,589.83	\$ 387,589.83	\$ 387,589.83	\$ 387,589.83	100%	100%	400	Metros	Obra terminada y operando al 100%

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE 2025

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	3,143,929	12,575,714	25.00	3,143,929	12,575,714	
	2do. Trimestre	50.00	6,287,857	12,575,714	50.00	6,287,857	12,575,714	
	3er. Trimestre	75.00	9,431,786	12,575,714				
	4to. Trimestre	100.00	12,575,714	12,575,714				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25.00	3,143,929	12,575,714	0.00	0	12,575,714	
	2do. Trimestre	50.00	6,287,857	12,575,714	17.45	2,195,052	12,575,714	
	3er. Trimestre	75.00	9,431,786	12,575,714				
	4to. Trimestre	100.00	12,575,714	12,575,714				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre		6,287,857		1,320	6,287,857	476,471.63	
	4to. Trimestre		12,575,714					
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	104.00	47,629,237.00	45,797,344.00				
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0	6,287,857	29	1,807,461.70	6,287,857	
	4to. Trimestre	0.00	0	12,575,714				
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE 2025

01

FORTAMUN								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0	6,287,857	0	0.00	6,287,857	
	4to. Trimestre	0.00	0	12,575,714				
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0	6,287,857	0	0.00	6,287,857	No se emite este pago, por que no se tiene la cantidad de población para ello.
	4to. Trimestre	0.00	0	12,575,714				
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0	6,287,857	0	0.00	6,287,857	
	4to. Trimestre	0.00	0	12,575,714				
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0	6,287,857	6	387,589.80	6,287,857	
	4to. Trimestre	0.00	0	12,575,714				
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0	6,287,857	0	0.00	6,287,857	
	4to. Trimestre	0.00	0	12,575,714				