



HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2024-2027

San Sebastián Tlacotepec, Puebla; a 15 de Enero de 2026.


OFICIO No. MSST4-25

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
145	1	2025	2	33 I		4	FAIS Municipal	1	\$ 9,812.38	\$ 9,812.38													
	2											1	331 \$ 1,471,196.43	\$ 791,155.93	\$ 791,155.93	\$ 791,155.93	\$ 791,155.93	\$ 791,155.93	\$ 791,155.93			Elaboración de proyectos	
	2											1	441 \$ 10,990,657.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			Construcción de Muros firmes
	2											2	611 \$ -	\$ 5,282,806.09	\$ 5,282,806.09	\$ 5,282,806.09	\$ 5,282,806.09	\$ 5,282,806.09	\$ 5,282,806.09	\$ 5,282,806.09			Construcción de Muros firmes
	2											2	612 \$ 6,727,080.94	\$ 13,002,072.01	\$ 13,002,072.01	\$ 13,002,072.01	\$ 13,002,072.01	\$ 13,002,072.01	\$ 13,002,072.01	\$ 13,002,072.01			Construcción de techados y canchas de usos multiples
	2											2	613 \$ 2,206,220.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			Construcción de Sistema de agua
	2											2	615 \$ 47,168,220.10	\$ 49,487,341.97	\$ 49,487,341.97	\$ 49,487,341.97	\$ 49,487,341.97	\$ 49,487,341.97	\$ 49,487,341.97	\$ 49,487,341.97			Construcción y/o Rehabilitación de caminos
145	1	2025	2	33 I		5	FORTAMUN	1	\$ 1,128.74	\$ 1,128.74													
	2											1	113 \$ -	\$ 1,821,200.00	\$ 1,821,200.00	\$ 1,821,200.00	\$ 1,821,200.00	\$ 1,821,200.00	\$ 1,821,200.00	\$ 1,821,200.00			Salarios seguridad Pública
	2											1	132 \$ -	\$ 79,800.00	\$ 79,800.00	\$ 79,800.00	\$ 79,800.00	\$ 79,800.00	\$ 79,800.00	\$ 79,800.00			Aguinaldo
	2											1	211 \$ 300,000.00	\$ 10,514.03	\$ 10,514.03	\$ 10,514.03	\$ 10,514.03	\$ 10,514.03	\$ 10,514.03	\$ 10,514.03			Mobiliario y Equipo de Oficina Seguridad Pública
	2											1	271 \$ 300,000.00	\$ 220,002.12	\$ 220,002.12	\$ 220,002.12	\$ 220,002.12	\$ 220,002.12	\$ 220,002.12	\$ 220,002.12			Adquisición de Uniformes Seguridad Pública
	2											2	282 \$ -	\$ 158,989.60	\$ 158,989.60	\$ 158,989.60	\$ 158,989.60	\$ 158,989.60	\$ 158,989.60	\$ 158,989.60			Seguridad Publica
	2											2	311 \$ -	\$ 837,219.00	\$ 837,219.00	\$ 837,219.00	\$ 837,219.00	\$ 837,219.00	\$ 837,219.00	\$ 837,219.00			Equipamiento Seguridad Pública
	2											2	332 \$ -	\$ 544,126.72	\$ 544,126.72	\$ 544,126.72	\$ 544,126.72	\$ 544,126.72	\$ 544,126.72	\$ 544,126.72			Pago energia electrica
	2											2	515 \$ 341,006.00	\$ 76,869.02	\$ 76,869.02	\$ 76,869.02	\$ 76,869.02	\$ 76,869.02	\$ 76,869.02	\$ 76,869.02			Estudios de Impacto ambiental
	2											2	521 \$ -	\$ 49,786.68	\$ 49,786.68	\$ 49,786.68	\$ 49,786.68	\$ 49,786.68	\$ 49,786.68	\$ 49,786.68			Adquisición de Equipo de Computo Saguridad Pública
	2											2	541 \$ 1,000,000.00	\$ 2,004,024.04	\$ 2,004,024.04	\$ 2,004,024.04	\$ 2,004,024.04	\$ 2,004,024.04	\$ 2,004,024.04	\$ 2,004,024.04			Adquisición de Moviliario Seguridad Pública
	2											2	612 \$ 7,034,708.00	\$ 2,777,541.51	\$ 2,777,541.51	\$ 2,777,541.51	\$ 2,777,541.51	\$ 2,777,541.51	\$ 2,777,541.51	\$ 2,777,541.51			Adquisición de Vehiculo para Seguridad Pública
	2											2	615 \$ 2,000,000.00	\$ 3,366,855.58	\$ 3,366,855.58	\$ 3,366,855.58	\$ 3,366,855.58	\$ 3,366,855.58	\$ 3,366,855.58	\$ 3,366,855.58			Construcción de Salon de Usos Multiples,
	2											2	613 \$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			Construcción y/o Rehabilitación de caminos
	2											1	853 \$ 600,000.00	\$ 628,785.70	\$ 628,785.70	\$ 628,785.70	\$ 628,785.70	\$ 628,785.70	\$ 628,785.70	\$ 628,785.70			Red de Agua potable
	2																					Aportación al CERESO	



MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2025

FAISMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RE CAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202532502	22004	2025-07	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE TEPOZAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA).	TEPOZAPA	1,703,622.60	1,703,622.60	1,703,622.60	1,703,622.60	1,703,622.60	1,703,622.60	1,703,622.60	100%	100%	608	M2	Obra terminada
PUE250202532503	41772	2025-11	REHABILITACIÓN DE CAMINO TIPO E DEL KM 0.000.00 AL KM 16+000.00 DE LA LOCALIDAD DE LIBRES A LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA	ZACATEPEC	15,044,346.07	15,044,346.07	15,044,346.07	15,044,346.07	15,044,346.07	15,044,346.07	15,044,346.07	100%	100%	64000	M2	Obra terminada
PUE250202532500	42295	2025-01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL BARTLETT DÍAZ DEL BARRIO JUQUILITA DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	TLACOTEPEC DE DIAZ	2,430,875.09	2,430,875.09	2,430,875.09	2,430,875.09	2,430,875.09	2,430,875.09	2,430,875.09	100%	100%	1034	M2	Obra terminada
PUE250402615887	4422	2025-18	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS A REALIZARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2025 EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 4422	TLACOTEPEC DE DIAZ	791,155.93	791,155.93	791,155.93	791,155.93	791,155.93	791,155.93	791,155.93	100%	100%	10	PROYECTOS	Obra terminada
PUE250202532501	45655	2025-03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO LOMAS DE GUADALUPE A LAS PALMAS DEL KM 0+000.00 AL KM 0+200.00 DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DE GUADALUPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	LOMAS DE GUADALUPE	2,399,246.27	2,399,246.27	2,399,246.27	2,399,246.27	2,399,246.27	2,399,246.27	2,399,246.27	100%	100%	1100	M2	Obra terminada
PUE250202532499	45970	2025-08	CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO E MAZATZONGO DE GUERRERO - PEÑA ALTA DEL KM 0+000.00 AL KM 4+440.00 EN LA LOCALIDAD PEÑA ALTA	PEÑA ALTA	20,751,679.57	20,751,679.57	20,751,679.57	20,751,679.57	20,751,679.57	20,751,679.57	20,751,679.57	100%	100%	4100	M2	Obra terminada
PUE250202540968	46746	2025-13	REHABILITACIÓN DE CAMINO VIEJO A TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ DEL KM 0+000.00 AL KM 0+640.00 EN EL BARRIO JUQUILITA DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	TLACOTEPEC DE DIAZ	1,422,166.79	1,422,166.79	1,422,166.79	1,422,166.79	1,422,166.79	1,422,166.79	1,422,166.79	100%	100%	3231	M2	Obra terminada
PUE250202532498	46867	2025-04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE TLACXITLA AL MIRADOR, DE LA LOCALIDAD DE TLACXITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COMPLEMENTARIA	TLACXITLA	1,129,733.04	1,129,733.04	1,129,733.04	1,129,733.04	1,129,733.04	1,129,733.04	1,129,733.04	100%	100%	500	M2	Obra terminada
PUE250302581836	54781	2025-02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	TLACOTEPEC DE DIAZ	1,483,958.10	1,483,958.10	1,483,958.10	1,483,958.10	1,483,958.10	1,483,958.10	1,483,958.10	100%	100%	322	M2	Obra terminada
PUE250302581839	55802	2025-06	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO EN LA TELESECUNDARIA CARLOS DE LINNEO CON CLAVE: 21ETV0175X DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL RIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA).	VILLA DEL RIO	1,565,985.94	1,565,985.94	1,565,985.94	1,565,985.94	1,565,985.94	1,565,985.94	1,565,985.94	100%	100%	634.88	M2	Obra terminada
PUE250302581842	99971	2025-22	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA).	LAS PALMAS	2,191,525.67	2,191,525.67	2,191,525.67	2,191,525.67	2,191,525.67	2,191,525.67	2,191,525.67	100%	100%	601.5	M2	Obra terminada
PUE250302581841	92176	2025-20	CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	LA CUMBRE	1,474,587.15	1,474,587.15	1,474,587.15	1,474,587.15	1,474,587.15	1,474,587.15	1,474,587.15	100%	100%	20	PZA	Obra terminada



MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2025

FAISMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250302581840	100126	2025-21	CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE YOVALASTOC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	YOVALASTOC	1,925,756.75	1,925,756.75	1,925,756.75	1,925,756.75	1,925,756.75	1,925,756.75	1,925,756.75	100%	100%	10	PZA	Obra terminada
PUE250302581838	100073	2025-23	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ	1,882,462.19	1,882,462.19	1,882,462.19	1,882,462.19	1,882,462.19	1,882,462.19	1,882,462.19	100%	100%	46	PZA	Obra terminada
PUE250302581844	92600	2025-16	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA	OJO DE AGUA	1,850,296.45	1,850,296.45	1,850,296.45	1,850,296.45	1,850,296.45	1,850,296.45	1,850,296.45	100%	100%	125.24	M2	Obra terminada
PUE250302581837	97950	2025-17	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO DIGITAL 225 CON CCT21EBH1201C DE LA LOCALIDAD DE TECOLOTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA	TECOLOTEPEC	795,219.82	795,219.82	795,219.82	795,219.82	795,219.82	795,219.82	795,219.82	100%	100%	1	PZA	Obra terminada
PUE250302581843	87613	2025-15	REHABILITACIÓN DE CAMINO TIPO "E" DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+644.19 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA GUACAMAYA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	LA GUACAMAYA	4,110,514.95	4,110,514.95	4,110,514.95	4,110,514.95	4,110,514.95	4,110,514.95	4,110,514.95	100%	100%	386514	M2	Obra terminada
PUE250402611565	120704	2025-24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 1+620.00 AL 1+683.00 EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 120704	TEPEXILOTLA	714,822.09	714,822.09	714,822.09	714,822.09	714,822.09	714,822.09	714,822.09	100%	100%	351.4	M2	Obra terminada
PUE250402611564	118708	2025-25	REHABILITACIÓN DE PARQUE Y TECHADO, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 118708	TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ	4,895,421.53	4,895,421.53	4,895,421.53	4,895,421.53	4,895,421.53	4,895,421.53	4,895,421.53	100%	100%	643	M2	Obra terminada



MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2025

FORTAMUN

FOLO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RE CAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE250102523168	2025-02	REHABILITACIÓN DE LA CALLE LAS AMERICAS, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+400.00 EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ	389,747.14	387,589.83	\$ 387,589.83	\$ 387,589.83	\$ 387,589.83	\$ 387,589.83	\$ 387,589.83	100%	100%	400	Metros	Obra terminada y operando al 100%



MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FAISMUN

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIF AIS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIF AIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	0.00	0	12	0.00	0	9	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN LOS PROYECTOS.
	3er. Trimestre	0.00	0	19	0.00	0	19	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	0.00	0	19	0.00	0	19	META ALCANZADA.

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIF AIS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIF AIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	66.67	8	12	11.11	1	9	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN LOS PROYECTOS.
	3er. Trimestre	47.37	9	19	47.37	9	19	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	47.37	9	19	47.37	9	19	META ALCANZADA.

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIF AIS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIF AIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	33.33	4	12	88.89	8	9	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN LOS PROYECTOS.
	3er. Trimestre	52.63	10	19	52.63	10	19	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	52.63	10	19	52.63	10	19	META ALCANZADA.

Nombre del municipio
CALPAN



MUNICIPIO DE CALPAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	3,640,225.26	14,560,901.00	25.00	3,640,225.26	14,560,901.00	
	2do. Trimestre	50.00	7,280,450.52	14,560,901.00	50.00	7,280,450.52	14,560,901.00	
	3er. Trimestre	75.00	10,920,675.78	14,560,901.00	75.00	10,920,675.78	14,560,901.00	
	4to. Trimestre	100.00	14,560,901.00	14,560,901.00	100.00	14,560,901.00	14,560,901.00	
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	21.59	3,143,928.51	14,560,901.00	0.00	0.00	14,560,901.00	
	2do. Trimestre	43.18	6,287,857.02	14,560,901.00	15.07	2,195,051.50	14,560,901.00	
	3er. Trimestre	64.77	9,431,785.53	14,560,901.00	15.07	2,195,051.50	14,560,901.00	
	4to. Trimestre	86.37	12,575,714.00	14,560,901.00	86.37	12,575,714.00	14,560,901.00	
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	20.51	7,280,450.52	355,000.00	15.28	7,280,450.52	476,471.63	
	4to. Trimestre	23.30	14,560,901.00	625,000.00	17.71	14,560,901.00	822,167.00	
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	4.00	47,629,237.00	45,797,344.00	4.00	47,629,237.00	45,797,344.00	



MUNICIPIO DE CALPAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	7,280,450.52	24.83	1,807,461.70	7,280,450.52	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	14,560,901.00	23.12	3,367,004.70	14,560,901.00	
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	7,280,450.52	0.00	0.00	7,280,450.52	No se emite este pago, por que no se tiene la cantidad de población para ello.
	4to. Trimestre	0.00	0.00	14,560,901.00	0.00	0.00	14,560,901.00	
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	7,280,450.52	0.00	0.00	7,280,450.52	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	14,560,901.00	0.00	0.00	14,560,901.00	
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	7,280,450.52	0.00	0.00	7,280,450.52	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	14,560,901.00	0.00	0.00	14,560,901.00	
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	7,280,450.52	5.32	387,589.80	7,280,450.52	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	14,560,901.00	42.20	6,144,397.09	14,560,901.00	
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	7,280,450.52	0.00	0.00	7,280,450.52	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	14,560,901.00	17.31	2,520,185.49	14,560,901.00	


CICLO TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO										
				FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	
2025	4	PUE250302581844	Proyecto de inversión	1852066.74	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1852066.74, modificado:1850296.45}}	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 92600	San Sebastián Tlaxcopec	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Sebastián Tlaxcopec	92600	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.24, meta_modificada:125.24}}	1850296.45	1850296.45	1850296.45	1850296.45	1850296.45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.24}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	PUE250302581838	Proyecto de inversión	1884025.63	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1884025.63, modificado:1882462.19}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 100073	San Sebastián Tlaxcopec	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Sebastián Tlaxcopec	100073	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}	1882462.19	1882462.19	1882462.19	1882462.19	1882462.19	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	PUE250302581843	Proyecto de inversión	4114197.43	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4114197.43, modificado:4110514.95}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO TIPO E DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+644.19 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA GUACAMAYA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 87613	San Sebastián Tlaxcopec	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Sebastián Tlaxcopec	87613	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3865.14, meta_modificada:3865.14}}	4110514.95	4110514.95	4110514.95	4110514.95	4110514.95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3865.14}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	PUE250302581841	Proyecto de inversión	2271531.09	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2271531.09, modificado:1474587.15}}	CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 92176	San Sebastián Tlaxcopec	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Sebastián Tlaxcopec	92176	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1474587.15	1474587.15	1474587.15	1474587.15	1474587.15	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	PUE250302581837	Proyecto de inversión	796983.29	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796983.29, modificado:795219.82}}	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO DIGITAL 225 CON CCT 21EBH1201C, DE LA LOCALIDAD DE TECOLOTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA - 97950	San Sebastián Tlaxcopec	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Sebastián Tlaxcopec	97950	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	795219.82	795219.82	795219.82	795219.82	795219.82	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	PUE250302581840	Proyecto de inversión	1135796.96	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135796.96, modificado:1925756.75}}	CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE YOVALASTOC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 100126	San Sebastián Tlaxcopec	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Sebastián Tlaxcopec	100126	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1925756.75	1925756.75	1925756.75	1925756.75	1925756.75	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	Validado avances	Sin observaciones



CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO									
						NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA
2025	4	PUE250302581842	Proyecto de inversión	2191525.67	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2191525.67, modificado:2191525.67}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 99971	San Sebastián Tlacotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Sebastián Tlacotepec	99971	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.5, meta_modificada:601.5)}	2191525.67	2191525.67	2191525.67	2191525.67	2191525.67	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.5)}	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	PUE250402611564	Proyecto de inversión	4888437.38	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4888437.38, modificado:4895421.53}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE Y TECHADO, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 118708	San Sebastián Tlacotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Sebastián Tlacotepec	118708	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.42, meta_modificada:643.42)}	4895421.53	4895421.53	4895421.53	4895421.53	4895421.53	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.42)}	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	PUE250402611565	Proyecto de inversión	714822.09	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714822.09, modificado:714822.09}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 1+620.00 AL 1+683.00 EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 120704	San Sebastián Tlacotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Sebastián Tlacotepec	120704	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.4, meta_modificada:351.4)}	714822.09	714822.09	714822.09	714822.09	714822.09	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.4)}	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	PUE250402615887	Acción	791155.93	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:791155.93, modificado:791155.93}}	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS A REALIZARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2025 EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 4422	San Sebastián Tlacotepec	Basos Directos		Municipio de San Sebastián Tlacotepec	4422-GI	{meta1: (unidad_medida:PROYECTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	791155.93	791155.93	791155.93	791155.93	791155.93	{meta1: (unidad_medida:PROYECTO(S), meta:10.0)}	Validado avances	Sin observaciones




Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
San Sebastián Tlaxtepec	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	9812.38	9812.38	Total del Programa Presupuestario		68563376	68563376	68563376	68563376	68563376	68563376	68563376		
San Sebastián Tlaxtepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Sebastián Tlaxtepec			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	10990657.88	0	0	0	0	0	0	Validado	Construcción de Muros firmes
San Sebastián Tlaxtepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Sebastián Tlaxtepec			1 - Gasto corriente	331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1471196.43	791155.93	791155.93	791155.93	791155.93	791155.93	791155.93	Validado	Elaboración de proyectos
San Sebastián Tlaxtepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Sebastián Tlaxtepec			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	47168220.1	49487341.97	49487341.97	49487341.97	49487341.97	49487341.97	49487341.97	Validado	Construcción y/o Rehabilitación de caminos
San Sebastián Tlaxtepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Sebastián Tlaxtepec			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2206220.65	0	0	0	0	0	0	Validado	Construcción de Sistema de agua
San Sebastián Tlaxtepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Sebastián Tlaxtepec			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	6227080.94	13002072.01	13002072.01	13002072.01	13002072.01	13002072.01	13002072.01	Validado	Construcción de techados y canchas de usos múltiples
San Sebastián Tlaxtepec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Sebastián Tlaxtepec			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	0	5282806.09	5282806.09	5282806.09	5282806.09	5282806.09	5282806.09	Validado	Construcción de muros firmes



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
San Sebastián Tlaxcopec	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	1128.74	1128.74		Total del Programa Presupuestario	12575714	13575928.3	12575714	12575714	12575714	12575714	12575714		
San Sebastián Tlaxcopec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlaxcopec			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	0	1821200	1821200	1821200	1821200	1821200	1821200	Validado	Salarios seguridad Pública
San Sebastián Tlaxcopec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlaxcopec			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	600000	629000	628785.7	628785.7	628785.7	628785.7	628785.7	Validado	Aportación al CERESO
San Sebastián Tlaxcopec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlaxcopec			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	544126.72	544126.72	544126.72	544126.72	544126.72	544126.72	Validado	Estudios de Impacto Ambiental
San Sebastián Tlaxcopec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlaxcopec			2 - Gasto de Inversión	311 - Energía eléctrica	0	837219	837219	837219	837219	837219	837219	Validado	Pago energia electrica
San Sebastián Tlaxcopec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlaxcopec			1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	0	158989.6	158989.6	158989.6	158989.6	158989.6	158989.6	Validado	Equipamiento de Seguridad Pública
San Sebastián Tlaxcopec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlaxcopec			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	300000	220002.12	220002.12	220002.12	220002.12	220002.12	220002.12	Validado	Adquisición de Uniformes y Equipamiento Seguridad Pública
San Sebastián Tlaxcopec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlaxcopec			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de obras de comunicación de vías de abastecimiento de agua, petróleo, gas y telecomunicaciones	2000000	3366855.58	3366855.58	3366855.58	3366855.58	3366855.58	3366855.58	Validado	Construcción y/o Rehabilitación de caminos
San Sebastián Tlaxcopec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlaxcopec			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1000000	1000000	0	0	0	0	0	Validado	Red de Agua potable
San Sebastián Tlaxcopec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlaxcopec			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	7034708	2777541.51	2777541.51	2777541.51	2777541.51	2777541.51	2777541.51	Validado	Construcción de Salon de Usos Multiples, Construcción de Usos Multiples




Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
San Sebastián Tlaxcopec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlaxcopec			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	1000000	2004024.04	2004024.04	2004024.04	2004024.04	2004024.04	2004024.04	Validado	Adquisición de Vehículo para Seguridad Pública
San Sebastián Tlaxcopec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlaxcopec			2 - Gasto de Inversión	521 - Equipos y aparatos audiovisuales	0	49786.68	49786.68	49786.68	49786.68	49786.68	49786.68	Validado	Equipo Audiovisual Seguridad Pública
San Sebastián Tlaxcopec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlaxcopec			2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	341006	76869.02	76869.02	76869.02	76869.02	76869.02	76869.02	Validado	Adquisición de Equipo de Computo Seguridad Pública
San Sebastián Tlaxcopec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlaxcopec			1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0	79800	79800	79800	79800	79800	79800	Validado	Aguinaldo Seguridad Pública
San Sebastián Tlaxcopec	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Sebastián Tlaxcopec			2 - Gasto corriente	221 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	300000	10514.03	10514.03	10514.03	10514.03	10514.03	10514.03	Validado	Mobiliario y Equipo de Oficina para Seguridad Pública



INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2025

Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	4	San Sebastián Tlacotepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	5,26316			5,26316			47.36842		SE SUBIERON 19 PROYECTOS, SE CANCELO 1 POR DUPLICIDAD QUEDANDO 18 EN TOTAL	11.11	Validado
2025	4	San Sebastián Tlacotepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	94.73684			94.73684			47.36842		SE SUBIERON 19 PROYECTOS, SE CANCELO 1 POR DUPLICIDAD QUEDANDO 18 EN TOTAL	50	Validado
2025	4	San Sebastián Tlacotepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0			0			0		SE SUBIERON 19 PROYECTOS, SE CANCELO 1 POR DUPLICIDAD QUEDANDO 18 EN TOTAL	100	Validado



INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2025

Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	4	San Sebastián Tlacoatepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:juanc hernandezo,fecha:23/01/26}}		100	{just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:juanc hernandezo,fecha:23/01/26}}		100	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		100	Validado
2025	4	San Sebastián Tlacoatepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	197229	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	20			20			20.0401			100.2	Validado
2025	4	San Sebastián Tlacoatepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	197400	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
2025	4	San Sebastián Tlacoatepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	198976	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			26.77387			N/D	Validado
2025	4	San Sebastián Tlacoatepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199087	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado



Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	4	San Sebastián Tlacoatepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199840	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			48.85923			N/D	Validado
2025	4	San Sebastián Tlacoatepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	200072	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
2025	4	San Sebastián Tlacoatepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:juanc hernandezo,fecha:23/01/26}}		100	{just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:juanc hernandezo,fecha:23/01/26}}		100	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	100	Validado	
2025	4	San Sebastián Tlacoatepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	200437	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	{(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1}*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	4	{just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:juanc hernandezo,fecha:23/01/26}}		4	{just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:juanc hernandezo,fecha:23/01/26}}		0		0	Validado	
2025	4	San Sebastián Tlacoatepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	200748	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otros	Estratégico	Eficiencia	Descendente	17.861			17.861			15.29581			116.77	Validado

